

Entwurf Grobterminplan KHKW Hagenholz 3. Linie (2K5)

BRJ/18.12.2017

Nr.	Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
						3. Qtl	1. Qtl	3. Qtl	1. Qtl	3. Qtl	1. Qtl	3. Qtl	1. Qtl	3. Qtl	1. Qtl	3. Qtl	1. Qtl
1		Vorbereitungsarbeiten (KV für Projektierungskredit, Ausschreibung Bauherrenvertretung)	5 Monate	Mon 01.01.18	Fre 18.05.18		ERZ / Wascom										
2		<b>Abfall</b>	<b>460 Tage</b>	<b>Mon 21.05.18</b>	<b>Fre 21.02.20</b>												
3		Abfallkonzept / Abfallbeschaffung Phase 1 Grobkonzept	12 Monate	Mon 21.05.18	Fre 19.04.19		ERZ / Abfallanlagen Kt ZH / ZAV / AWEL										
4		Konsens AWEL (Kt ZH) und aller beteiligten KVA's bezüglich Abfallmengen	0 Tage	Fre 19.04.19	Fre 19.04.19		19.04										
5		Abfallkonzept / Abfallbeschaffung Phase 2 Detailkonzept inkl. Grobkonzept Logistik	11 Monate	Mon 22.04.19	Fre 21.02.20		ERZ / Abfallanlagen Kt ZH / ZAV / AWEL										
6		<b>Projektgrundlagen</b>	<b>471 Tage?</b>	<b>Mon 21.05.18</b>	<b>Mon 09.03.20</b>												
7		Ausschreibung Bauherrenvertreter (Verfahren/EMSRL und Bau) und Vergabe	5 Monate	Mon 21.05.18	Fre 05.10.18		ERZ / Wascom										
8		Projektierungskredit erstellen	91 Tage?	Mon 21.05.18	Mon 24.09.18		ERZ										
9		Projektierungskredit (Dep. Vorsteher) für Bauherrenvertretung [Ausschreibung Generalplaner und Leistung Phase SIA 11]	3 Monate	Die 25.09.18	Mon 17.12.18		ERZ / TED / Stadtrat										
10		Ausschreibung Generalplaner (Verfahren und Bau)	6 Monate	Die 18.12.18	Mon 03.06.19		ERZ / Wascom / Bauherrenvertreter										
11		Vergabe Generalplaner (Kompetenz Stadtrat)	3 Monate?	Die 04.06.19	Mon 26.08.19		ERZ / TED / Stadtrat										
12		Pojektierungskrediterhöhung (Kompetenz Gemeinderat)	10 Monate	Die 04.06.19	Mon 09.03.20		> 2Mio./ ERZ / TED Stadt- / Gemeinderat										
13		<b>Machbarkeit und Varianten SIA 112, Phase 1</b>	<b>140 Tage</b>	<b>Die 27.08.19</b>	<b>Mon 09.03.20</b>												
14		Vorstudien Varianten (SIA 112, 11 Varianten)	7 Monate	Die 27.08.19	Mon 09.03.20		Generalplaner										
15		Logistikkonzept	7 Monate	Die 27.08.19	Mon 09.03.20		Generalplaner / ?										
16		Variantenentscheid	0 Tage	Mon 09.03.20	Mon 09.03.20		09.03										
17		<b>Vor - und Bauprojekt SIA 112, Phase 3 und 4</b>	<b>860 Tage</b>	<b>Die 10.03.20</b>	<b>Mon 26.06.23</b>												
18		Vorprojekt (SIA 112, 31)	6 Monate	Die 10.03.20	Mon 24.08.20		Generalplaner										
19		Bauprojekt inkl. UVP / Ausschreibung Verfahren (SIA 112, 32, 33 und teilweise 41)	18 Monate	Die 25.08.20	Mon 10.01.22		Generalplaner										
20		Ausschreibung Verfahren (Feuerung, RGR, WDK)	7 Monate	Die 19.10.21	Mon 02.05.22					ERZ / Generalplaner							
21		Kreditantragerstellung / Weisung	9 Monate	Die 19.10.21	Mon 27.06.22					ERZ							
22		Baubewilligung (inkl. UVB)	6 Monate	Die 11.01.22	Mon 27.06.22					Stadt / Kanton bzw. AWEL							
23		Kreditantrag	12 Monate	Die 28.06.22	Mon 29.05.23					ERZ / TED / Stadt- / Gemeinderat							
24		Volksabstimmung	0 Tage	Mon 26.06.23	Mon 26.06.23					26.06							
25		<b>Ausführung SIA 112, Phase 5</b>	<b>640 Tage</b>	<b>Die 27.06.23</b>	<b>Mon 08.12.25</b>												
26		Realisierung / Ausführungsplanung V+B (SIA 112, 51)	11 Monate	Die 27.06.23	Mon 29.04.24					ERZ / Generalplaner / Unternehmer							
27		Realisierung / Ausführung V+B (SIA 112, 52)	18 Monate	Die 30.04.24	Mon 15.09.25						ERZ / Generalplaner / Unterne						
28		Inbetriebnahme (SIA 112, 53) ink. LP und ZP	3 Monate	Die 16.09.25	Mon 08.12.25						ERZ / Generalplaner / Unter						
29		<b>Vollbetrieb SIA 112, Beginn Phase 6</b>	<b>0 Tage</b>	<b>Mon 08.12.25</b>	<b>Mon 08.12.25</b>									08.12			