



| Bauarbeiten Erneuerung WB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| WB-Projekte | Bauzeit | | Dauer | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | 2023 | | | | | |
| | von | bis | Quartal | Q2 | | | Q3 | | | Q4 | | | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q1 | | Q2 | | Q3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Monate | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los 0 | 30.04.19 | | | ◆ Erhalt PGV Los 0 (SBB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.04.19 | 31.05.19 | 2.0 | Vertrag, Admin, AVOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24.06.19 | 03.04.21 | 21.3 | Hauptarbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.07.21 | 12.11.21 | 3.8 | Hauptarbeiten in Sperre Trasseebau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.01.21 | 16.07.21 | 6.3 | Burggraben / Frenkenbrücke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26.07.21 | 17.12.21 | 4.7 | Burggraben / Frenkenbrücke Nord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.07.22 | 30.09.22 | 3.0 | Sicherungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.10.22 | 30.11.22 | 2.0 | Testbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.23 | 28.02.23 | 1.9 | Nacharbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los 1 | 22.05.20 | | | ◆ Erhalt PGV Los 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.05.20 | 30.06.20 | 2.0 | Vertrag, Admin, AVOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.07.20 | 09.03.21 | 8.3 | Hauptarbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06.04.21 | 26.01.22 | 9.7 | Hauptarbeiten in Sperre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.02.22 | 31.03.22 | 1.9 | Fahrleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.04.22 | 30.06.22 | 3.0 | Sicherungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.07.22 | 30.11.22 | 5.0 | Testbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los 2 | 22.05.20 | | | ◆ Erhalt PGV Los 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23.05.20 | 22.07.20 | 2.0 | Vertrag, Admin, AVOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29.06.20 | 02.04.21 | 9.1 | Hauptarbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06.04.21 | 08.11.22 | 19.1 | Hauptarbeiten in Sperre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.02.22 | 31.03.22 | 1.9 | Fahrleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.04.22 | 30.06.22 | 3.0 | Sicherungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.04.22 | 30.11.22 | 8.0 | Testbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los 3 | 22.05.20 | | | ◆ Erhalt PGV Los 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23.05.20 | 22.07.20 | 2.0 | Vertrag, Admin, AVOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.06.20 | 03.04.21 | 10.1 | Hauptarbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06.04.21 | 08.07.22 | 15.1 | Hauptarbeiten in Sperre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.02.22 | 31.03.22 | 1.9 | Fahrleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.04.22 | 01.07.22 | 2.9 | Sicherungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.22 | 30.11.22 | 5.0 | Testbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los 4 | 17.08.20 | | | ◆ Erhalt PGV Los 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.08.20 | 17.10.20 | 2.0 | Vertrag, Admin, AVOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03.08.20 | 19.03.21 | 7.5 | Hauptarbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06.04.21 | 01.07.22 | 14.8 | Hauptarbeiten in Sperre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02.05.22 | 30.06.22 | 1.9 | Fahrleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.07.22 | 30.09.22 | 3.0 | Sicherungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.10.22 | 30.11.22 | 2.0 | Testbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.23 | 19.05.23 | 4.5 | Nacharbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los 5 | 17.08.20 | | | ◆ Erhalt PGV Los 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.08.20 | 17.10.20 | 2.0 | Vertrag, Admin, AVOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05.10.20 | 05.04.21 | 6.0 | Hauptarbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06.04.21 | 07.01.22 | 9.1 | Hauptarbeiten in Sperre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02.05.22 | 30.06.22 | 1.9 | Fahrleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.07.22 | 30.09.22 | 3.0 | Sicherungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.07.22 | 30.11.22 | 5.0 | Testbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los 6.1 | 17.08.20 | | | ◆ Erhalt PGV Los 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.08.20 | 17.10.20 | 2.0 | Vertrag, Admin, AVOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05.10.20 | 05.04.21 | 6.0 | Hauptarbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06.04.21 | 28.10.22 | 18.7 | Hauptarbeiten in Sperre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02.05.22 | 30.06.22 | 1.9 | Fahrleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.07.22 | 30.09.22 | 3.0 | Sicherungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29.08.22 | 09.12.22 | 3.4 | Testbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.01.23 | 23.06.23 | 5.4 | Nacharbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los 6.2 | 17.08.20 | | | ◆ Erhalt PGV Los 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.08.20 | 17.10.20 | 2.0 | Vertrag, Admin, AVOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11.01.21 | 05.04.21 | 2.8 | Hauptarbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06.04.21 | 26.08.22 | 16.7 | Hauptarbeiten in Sperre inkl. Gleise, Fahrleitung, Sicherungsanl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02.05.22 | 30.06.22 | 1.9 | Fahrleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.07.22 | 30.09.22 | 3.0 | Sicherungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29.08.22 | 09.12.22 | 3.4 | Testbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.01.23 | 23.06.23 | 5.4 | Nacharbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los 7 | 17.08.20 | | | ◆ Erhalt PGV Los 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.08.20 | 17.10.20 | 2.0 | Vertrag, Admin, AVOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18.10.20 | 03.04.21 | 5.5 | Hauptarbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06.04.21 | 30.11.22 | 19.8 | Hauptarbeiten in Sperre, inkl. Umgebungsarbeiten und Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02.05.22 | 30.06.22 | 1.9 | Fahrleitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.07.22 | 30.09.22 | 3.0 | Sicherungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26.09.22 | 11.12.22 | 2.5 | Testbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.05.23 | 16.06.23 | 0.6 | Nacharbeiten unter Betrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrleitung | 01.05.21 | 30.06.21 | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.02.22 | 30.06.22 | 4.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicher.-anlagen | 01.05.21 | 30.06.21 | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01.04.22 | 30.09.22 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible][illegible]

Legende



Meilenstein



Vorgezogene Baumassnahmen



Arbeiten unter Betrieb



Hauptarbeiten in Sperre