

[illegible]

| Jahr | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
|---|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|
| Quartal | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Machbarkeitsstudie | | | | | | | | | | | | |
| Machbarkeitsstudie Teil 1 Gebäude NO - Fertigstellung 31.01.2020 | | | | | | | | | | | | |
| Freigabe Machbarkeitsstudie - Genehmigung durch Direktion 14.02.2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Planung der Planung | | | | | | | | | | | | |
| Ausschreibungsunterlagen auf Simap veröffentlichen 18.02.2020 | | | | | | | | | | | | |
| Offerteneingang Generalplaner 17.04.2020 | | | | | | | | | | | | |
| Vergabe der Planung Generalplaner 23.04.2020 | | | | | | | | | | | | |
| Phase 31 - Vorprojekt 24.04.2020 - 15.06.2020 | | | | | | | | | | | | |
| Phase 32 - Bauprojekt 15.07.2020 | | | | | | | | | | | | |
| Phase 41 - Ausschreibung, Offerten, Vergaben Firmen 15.06.2020 - 30.09.2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Baubewilligung | | | | | | | | | | | | |
| Baueingabe - 15.07.2019 (falls erforderlich) | | | | | | | | | | | | |
| Phase 33 Baubewilligung - 30.11.2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Realisierung | | | | | | | | | | | | |
| Phase 51 - Ausführungsprojekt 01.10.2020 - 30.11.2021 | | | | | | | | | | | | |
| Phase 52 - Ausführung 01.12.2021 - 31.05.2021 | | | | | | | | | | | | |
| Phase 53 - Inbetriebnahme, Abschluss 20.06.2021 | | | | | | | | | | | | |
| Umzug Nutzer 20.06.2021-31.07.2021 | | | | | | | | | | | | |
| Phase 52 - Abriss Bitumenpavillon 01.08.2021 | | | | | | | | | | | | |