



## **Documentazione contrattuale per prestazioni di pianificazione**

---

### **Allegato:**

- A6 – Piano dei termini

Committente	Ufficio Federale delle Strade USTRA
Nome del progetto	N13 EP02 Mesocco
Abbreviazione del progetto	N1312EP02M
Numero del progetto	070085
Oggetto	EP02 Mesocco Nord IP

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	BANDO IP TU/TG/K EP02 Mesocco Nord	205 g?	lun 02/03/20	ven 11/12/20
8	Vasche multifunzionali	2414 g	lun 11/06/18	gio 09/09/27
9	Progetto AP	669 g	lun 11/06/18	gio 31/12/20
10	Pubblicazione	0 g	lun 11/06/18	lun 11/06/18
11	Evasione opposizioni / Approvazione DATEC	669 g	lun 11/06/18	gio 31/12/20
12	Progetto DP	375 g	mer 29/12/21	mar 06/06/23
13	Allestimento BOZZA ROSSA	150 g	mer 29/12/21	mar 26/07/22
14	Consegna BOZZA ROSSA	0 g	mar 26/07/22	mar 26/07/22
15	Verifica USTRA / FU / BHU	30 g	mer 27/07/22	mar 06/09/22
16	Allestimento BOZZA VERDE	70 g	mer 07/09/22	mar 13/12/22
17	Consegna BOZZA VERDE	0 g	mar 13/12/22	mar 13/12/22
18	Verifica BOZZA VERDE	60 g	mer 14/12/22	mar 07/03/23
19	Consegna a USTRA	0 g	mar 07/03/23	mar 07/03/23
20	Approvazione	65 g	mer 08/03/23	mar 06/06/23
21	Procedura d'appalto - S	265 g	ven 09/06/23	gio 13/06/24
22	Esecuzione interventi - B	638 g	mar 01/04/25	gio 09/09/27
23	Pericoli naturali AP	1487 g	mer 29/12/21	gio 09/09/27
24	Progetto DP	375 g	mer 29/12/21	mar 06/06/23
25	Allestimento BOZZA ROSSA	150 g	mer 29/12/21	mar 26/07/22
26	Consegna BOZZA ROSSA	0 g	mar 26/07/22	mar 26/07/22
27	Verifica USTRA / FU / BHU	30 g	mer 27/07/22	mar 06/09/22
28	Allestimento BOZZA VERDE	70 g	mer 07/09/22	mar 13/12/22
29	Consegna BOZZA VERDE	0 g	mar 13/12/22	mar 13/12/22
30	Verifica BOZZA VERDE	60 g	mer 14/12/22	mar 07/03/23
31	Consegna a USTRA	0 g	mar 07/03/23	mar 07/03/23
32	Approvazione	65 g	mer 08/03/23	mar 06/06/23
33	Procedura d'appalto - S	265 g	ven 09/06/23	gio 13/06/24
34	Esecuzione interventi - B	638 g	mar 01/04/25	gio 09/09/27
35	EP02 Mesocco Nord	1847 g	lun 01/03/21	mar 28/03/28
36	Fase MK	80 g	lun 01/03/21	ven 18/06/21
37	Ripresa dati MK	80 g	lun 01/03/21	ven 18/06/21
38	Progetto di dettaglio - MP	507 g	lun 21/06/21	mar 30/05/23
39	Esecuzione indagini	37 g	lun 21/06/21	mar 10/08/21
40	Risultati indagini	0 g	mar 10/08/21	mar 10/08/21
41	Allestimento BOZZA ROSSA	235 g	mer 01/09/21	mar 26/07/22
42	Consegna BOZZA ROSSA	0 g	mar 26/07/22	mar 26/07/22
43	Verifica USTRA / FU / BHU	30 g	mer 27/07/22	mar 06/09/22
44	Allestimento BOZZA VERDE	70 g	mer 07/09/22	mar 13/12/22
45	Consegna BOZZA VERDE	0 g	mar 13/12/22	mar 13/12/22
46	Verifica BOZZA VERDE	60 g	mer 14/12/22	mar 07/03/23
47	Consegna a USTRA	0 g	mar 07/03/23	mar 07/03/23
48	Approvazione	60 g	mer 08/03/23	mar 30/05/23
49	Procedura d'appalto - S	265 g	mer 31/05/23	mar 04/06/24
50	Allestimento BOZZA progetto d'appalto	135 g	mer 31/05/23	mar 05/12/23
51	Consegna BOZZA	0 g	mar 05/12/23	mar 05/12/23
52	Verifica USTRA / BHU	10 g	mer 06/12/23	mar 19/12/23
53	Allestimento appalto definitivo	20 g	mer 20/12/23	mar 16/01/24
54	Pubblicazione	45 g	mer 17/01/24	mar 19/03/24
55	Rientro Offerte	0 g	mar 19/03/24	mar 19/03/24
56	Analisi offerte	35 g	mer 20/03/24	mar 07/05/24
57	Delibera	0 g	mar 07/05/24	mar 07/05/24
58	Crescita in giudicato	20 g	mer 08/05/24	mar 04/06/24
59	Progetto di costruzione - B	911 g	mar 01/10/24	mar 28/03/28
60	Allestimento progetto esecutivo	911 g	mar 01/10/24	mar 28/03/28
61	Esecuzione interventi	638 g	lun 03/03/25	gio 02/12/27
62	BANDO DLL EP02 Mesocco Nord	205 g?	gio 04/08/22	mer 17/05/23