

06.1 Terminprogramm/Bauprogramm Bauherr

VoMa Worblen, Phase Submission

Phase	Baubereich	Dauer	Arbeitsabfolge										
Baujahr 2022		37 Wochen	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	
0	Vorarbeiten Mittelstreifenüberfahrt Länggasse	5 Wochen		V									
1	S 04A Neue Worblentalbrücke, Normalspur	16 Wochen			V								
	S 02 Worblaufenstrasse, FR ZH (3 Bauphasen)	10 Wochen			V	V	V	R					
	S 02 Worblaufenstrasse, FR BE (3 Bauphasen)	10 Wochen						V	V	V	R		
2	S 04A Neue Worblentalbrücke, Überholspur 1	7 Wochen							V				
3	S 04A Neue Worblentalbrücke, Überholspur 2	9 Wochen									V		

Baujahr 2023		35 Wochen	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.
4	S 04A Neue Worblentalbrücke, Überholspur 3	12 Wochen		V			R					
5	S 04 Worblentalviadukt, Überholspur 3	13 Wochen					V			R		
6	S 04 Worblentalviadukt, Überholspur 2	10 Wochen							V		R V	

Baujahr 2024		24 Wochen	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.
7	S 04 Worblentalviadukt, Überholspur 1	8 Wochen		V		R						
8	S 04 Worblentalviadukt, Normalspur + Radweg	16 Wochen				V				R V		

Legende:



Bauarbeiten

Reserve

Verkehrsumstellung VoMa Worblen (Trasse sowie S 04 und S 04A)

Verkehrsumstellung S 02 Worblaufenstrasse