

## AS25 Denges-Morges Planning prévisionnel - PC, PAP, AO, Phases EXE

Version de Travail  
CONFIDENTIEL

28.09.2021  **Léman 2030**

#	Nom	Début	Fin
1	AS25 Denges Morges	04.11.2019	25.11.2031
2	-Projet de construction	04.11.2019	02.08.2022
3	-Projet de construction	04.11.2019	02.08.2022
4	PAP	14.08.2020	18.07.2023
5	-PAP	14.08.2020	18.07.2023
6	-DAP en force - Début des travaux	18.07.2023	18.07.2023
7	-Appel d'offres	28.05.2021	01.07.2024
8	-AO: Groupement Mandataires Externes	31.05.2021	25.03.2022
9	-AO: GC	28.02.2022	21.04.2023
10	-AO: TechFer	02.05.2022	01.07.2024
11	Exécution	01.07.2024	25.11.2031
12	-Exécution (y.c finitions)	01.07.2024	25.11.2031
13	-Mise en service 3ème voie	10.03.2031	10.03.2031
14	Phasage	01.07.2024	25.11.2031
15	-Début des travaux	01.07.2024	01.07.2024
16	+ 0_Aménagement front sud et bassins de rétention	05.07.2024	27.06.2025
17	+ 1_Diagonale Denges	05.07.2024	14.08.2025
18	+ 2_Front nord: fondations pylônes HT et quai nord Lonay	11.08.2025	07.07.2026
19	+ 3_Montage ligne HT et ligne LC nord	15.01.2026	20.07.2026
20	+ 5_Travaux zone MSTJ - Pâquis, Lonay et P5	24.06.2026	14.09.2027
21	+ 7_Tirage câbles primaires et Pose Signaux IS	19.10.2028	10.01.2029
22	+ 8_Diagonale Morges est	23.11.2028	19.07.2029
23	+ 9_AV Denges	20.07.2029	01.10.2029
24	+ 10_Pose 3ème voie	02.10.2029	12.11.2029
25	+ 11_Raccordement 3ème voie: travaux préparatoires LC et IS	13.11.2029	16.07.2030
26	+ 12_Raccordement 3ème voie: pose Avoie 2002	17.07.2030	18.07.2030
27	+ 13_AV entrée et îlot LT	19.07.2030	21.11.2030
28	+ 14_Tête est Lausanne Triage	22.11.2030	10.03.2031
29	+ 15_Finitions voie centrale	07.03.2031	05.05.2031
30	+ 16_Quai nord MStJean	06.05.2031	25.11.2031