

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2019				2020				2021				2022				2023							
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	<b>31 Ausführungsprojekt</b>	<b>254 Tage</b>	<b>Die 14.05.19</b>	<b>Fre 15.05.20</b>																									
2	Auftragserteilung	9 Tage	Die 14.05.19	Fre 24.05.19																									
3	Bestandspläne organisieren / digitalisieren / aufnahmen	15 Tage	Mon 27.05.19	Fre 14.06.19	2																								
4	Projektbearbeitung	55 Tage	Mon 17.06.19	Fre 30.08.19	3																								
5	Materialisierung Gebäudehülle	15 Tage	Mon 12.08.19	Fre 30.08.19	4EE																								
6	Etappierungskonzept / Terminplan	15 Tage	Mon 02.09.19	Fre 20.09.19	5																								
7	Anpassung / Überabreitung Projekt	30 Tage	Mon 02.09.19	Fre 11.10.19	4																								
8	Koordination Konzept / Etappierung	20 Tage	Mon 14.10.19	Fre 08.11.19	7																								
9	Kostenschätzung +/- 15% und Beschrieb Vorprojekt	15 Tage	Mon 11.11.19	Fre 29.11.19	8																								
10	Dokumentation Vorprojekt	5 Tage	Mon 02.12.19	Fre 06.12.19	9																								
11	<b>Prüfung und Genehmigung Vorprojekt durch Bauherr</b>	<b>20 Tage</b>	<b>Mon 09.12.19</b>	<b>Fre 17.01.20</b>	<b>10</b>																								
12	Öffentliche Planauflage	20 Tage	Mon 27.01.20	Fre 21.02.20	11EA+5 Tage																								
13	Einsprachebehandlung / Instruktionsverfahren	60 Tage	Mon 24.02.20	Fre 15.05.20	12																								
14	<b>32 Detailprojekt</b>	<b>90 Tage</b>	<b>Mon 18.05.20</b>	<b>Fre 18.09.20</b>																									
15	Detailstudien Gebäudehülle	20 Tage	Mon 18.05.20	Fre 12.06.20	1																								
16	Farb- Materialkonzept	5 Tage	Mon 18.05.20	Fre 22.05.20	15AA																								
17	Rückbaukonzepte	20 Tage	Mon 18.05.20	Fre 12.06.20	15AA																								
18	Gebäudetechnikprojekt	25 Tage	Mon 15.06.20	Fre 17.07.20	15																								
19	Ausarbeitung Bauprojekt	35 Tage	Mon 15.06.20	Fre 31.07.20	15																								
20	Etappierungskonzept / Terminplan	5 Tage	Mon 27.07.20	Fre 31.07.20	19EE																								
21	Nutzungsvereinbarung	5 Tage	Mon 03.08.20	Fre 07.08.20	19																								
22	Kostenvoranschlag +/- 10% und Beschrieb Bauprojekt	10 Tage	Mon 03.08.20	Fre 14.08.20	19;20																								
23	Dokumentation Bauprojekt	5 Tage	Mon 17.08.20	Fre 21.08.20	22																								
24	<b>Prüfung und Genehmigung Bauprojekt durch Bauherr</b>	<b>20 Tage</b>	<b>Mon 24.08.20</b>	<b>Fre 18.09.20</b>	<b>23</b>																								
25	<b>41 Ausschreibung</b>	<b>120 Tage</b>	<b>Mon 24.08.20</b>	<b>Fre 19.02.21</b>																									
26	Ausschreibungsplanung	35 Tage	Mon 24.08.20	Fre 09.10.20	23																								
27	Ausschreibungen	40 Tage	Mon 21.09.20	Fre 13.11.20	26AA+20 Tage																								
28	Offertbearbeitung Unternehmer	40 Tage	Mon 19.10.20	Fre 11.12.20	27AA+20 Tage																								
29	Vergabeentscheid Bauherr	40 Tage	Mon 14.12.20	Fre 19.02.21	28AA+40 Tage																								
30	<b>51 Unterlagen für die Ausführung</b>	<b>280 Tage</b>	<b>Mon 12.10.20</b>	<b>Mon 22.11.21</b>																									
31	Ausführungspläne Etappe 1	50 Tage	Mon 12.10.20	Fre 18.12.20	26																								
32	Ausführungspläne Etappe 2	50 Tage	Mon 13.09.21	Mon 22.11.21	49AE-50 Tage																								
33	<b>52 Bau</b>	<b>450 Tage</b>	<b>Mon 01.02.21</b>	<b>Fre 04.11.22</b>																									
34	<b>Etappe 1 - Verwaltung, BSA,Servicecenter</b>	<b>215 Tage</b>	<b>Mon 01.02.21</b>	<b>Fre 26.11.21</b>																									
35	Vorbereitungsarbeiten, Provisorien TD, Umzug TD	20 Tage	Mon 01.02.21	Mon 01.03.21	31EA-20 Tage																								
36	Rückbau Gebäude Nr. 14	20 Tage	Mon 01.03.21	Fre 26.03.21	29AA+45 Tage																								
37	Rückbau Gebäude Nr. 16, inkl. Tankstelle	20 Tage	Mon 29.03.21	Fre 23.04.21	36																								
38	Verwaltungsgebäude	175 Tage	Mon 29.03.21	Fre 26.11.21																									
39	Aushub / Baugrube	15 Tage	Mon 29.03.21	Fre 16.04.21	36;31																								
40	Rohbau	90 Tage	Mon 19.04.21	Fre 20.08.21	39																								
41	Ausbau	75 Tage	Mon 26.07.21	Fre 05.11.21	40EA-20 Tage																								
42	Prüfung / Mängelbehebung	15 Tage	Mon 08.11.21	Fre 26.11.21	41																								
43	Servicecenter	140 Tage	Mon 26.04.21	Fre 05.11.21																									
44	Aushub	15 Tage	Mon 26.04.21	Fre 14.05.21	37;39																								

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2019				2020				2021				2022				2023			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
45	Rohbau	60 Tage	Mon 17.05.21	Fre 06.08.21	44																				
46	Ausbau	60 Tage	Mon 26.07.21	Fre 15.10.21	45EA-10 Tage																				
47	Prüfung / Mängelbehebung	15 Tage	Mon 18.10.21	Fre 05.11.21	46																				
48	prov. Umgebung / Belagsanpassungen	30 Tage	Mon 20.09.21	Fre 29.10.21	45EA+20 Tage																				
49	<b>Etappe 2 - Fahrzeughalle, Tankstelle, Überdachung</b>	190 Tage	Mon 14.02.22	Fre 04.11.22																					
50	Vorbereitungsarbeiten	10 Tage	Mon 14.02.22	Fre 25.02.22	81EA+10 Tage																				
51	Rückbau Gebäude Nr. 24	15 Tage	Mon 28.02.22	Fre 18.03.22	50																				
52	Vorbereitungsarbeiten, Provisorien TD, Umzug TD	15 Tage	Mon 07.03.22	Fre 25.03.22	51EA-10 Tage																				
53	Fahrzeughalle, Teil 1	30 Tage	Mon 21.03.22	Fre 29.04.22																					
54	Aushub	10 Tage	Mon 21.03.22	Fre 01.04.22	51																				
55	Rohbau	20 Tage	Mon 04.04.22	Fre 29.04.22	54																				
56	Rückbau Gebäude Nr. 22	15 Tage	Mon 28.03.22	Fre 15.04.22	52;51																				
57	Fahrzeughalle, Teil 2	105 Tage	Mon 18.04.22	Fre 09.09.22																					
58	Aushub	10 Tage	Mon 18.04.22	Fre 29.04.22	56																				
59	Rohbau	45 Tage	Mon 02.05.22	Fre 01.07.22	58;55																				
60	Ausbau	50 Tage	Mon 13.06.22	Fre 19.08.22	59EA-15 Tage																				
61	Prüfung / Mängelbehebung	15 Tage	Mon 22.08.22	Fre 09.09.22	60																				
62	Tankstelle	85 Tage	Mon 02.05.22	Fre 26.08.22																					
63	Aushub / Baugrube	10 Tage	Mon 02.05.22	Fre 13.05.22	54;58																				
64	Mineralöltanks versetzten, hinterfüllen	10 Tage	Mon 16.05.22	Fre 27.05.22	63																				
65	Rohbau	30 Tage	Mon 30.05.22	Fre 08.07.22	64																				
66	Ausbau	25 Tage	Mon 11.07.22	Fre 12.08.22	65																				
67	Prüfung / Mängelbehebung	10 Tage	Mon 15.08.22	Fre 26.08.22	66																				
68	Umgebung	115 Tage	Mon 30.05.22	Fre 04.11.22																					
69	Rückbau Belag	10 Tage	Mon 30.05.22	Fre 10.06.22	74AA-10 Tage																				
70	Entwässerung, Planum, Abschlüsse	50 Tage	Mon 13.06.22	Fre 19.08.22	69																				
71	Belag einbringen	25 Tage	Mon 22.08.22	Fre 23.09.22	70																				
72	Gärtnerarbeiten	20 Tage	Mon 26.09.22	Fre 21.10.22	71																				
73	Prüfung / Mängelbehebung	10 Tage	Mon 24.10.22	Fre 04.11.22	72																				
74	Überdachung	95 Tage	Mon 13.06.22	Fre 21.10.22																					
75	Vorbereitungsarbeiten	5 Tage	Mon 13.06.22	Fre 17.06.22	59EA-15 Tage																				
76	Rückbau Dach Materiallager	10 Tage	Mon 20.06.22	Fre 01.07.22	75																				
77	Rohbau	50 Tage	Mon 04.07.22	Fre 09.09.22	76																				
78	Ausbau	30 Tage	Mon 29.08.22	Fre 07.10.22	77EA-10 Tage																				
79	Prüfung / Mängelbehebung	10 Tage	Mon 10.10.22	Fre 21.10.22	78																				
80	<b>53 Inbetriebnahme, Abschluss</b>	<b>265 Tage</b>	<b>Mon 29.11.21</b>	<b>Fre 16.12.22</b>																					
81	Etappe 1 - Inbetriebnahme	35 Tage	Mon 29.11.21	Fre 28.01.22																					
82	Abnahme	5 Tage	Mon 29.11.21	Fre 03.12.21	42;47																				
83	Ausbau BSA-Leitstelle	25 Tage	Mon 06.12.21	Fre 21.01.22	82																				
84	Umzug Verwaltung, BSA, Servicecenter (TD)	5 Tage	Mon 24.01.22	Fre 28.01.22	83																				
85	Etappe 2 - Inbetriebnahme	10 Tage	Mon 07.11.22	Fre 18.11.22																					
86	Abnahme	5 Tage	Mon 07.11.22	Fre 11.11.22	79;73;67;61																				
87	Umzug Fahrzeughalle, Aussenlager	5 Tage	Mon 14.11.22	Fre 18.11.22	86																				
88	<b>Übergabe an Bauherr</b>	<b>5 Tage</b>	<b>Mon 12.12.22</b>	<b>Fre 16.12.22</b>	<b>85EA+15 Tage</b>																				