

Stand der Übergabe Bearbeitungstiefe der Abgabeakten CSD Ingenieure AG

Nr.	Titel	Bearbeitungsstand
1	Protokolle, Aktennotizen: pdf files	Vorhanden als pdf files
2	Pläne: Grundlagendatei AV, Landerwerbspl., Situation, QP, NP, Werkleitungspl. Signalisationspl.: pdf file, dwg oder dxf	Werke als dxf, AV Daten, Situation, Rodung, Landerwerb , QP,NP als pdf und dwg vorhanden, jedoch nicht abschliessend ausgearbeitet, (ca. noch 40% zu leisten) Signalisations- und Markierungsplan fehlt
3	digitales Geländemodell ?: ja / nein	Xml datei vorhanden. Es ist aber ein Geländemodell mit Strasse und Böschung noch aufzunehmen
4	Vermessungsaufnahmen: Schachthöhen, Strassenränder, Einfahrten etc, pdf file, digital	dwg file vorhanden, nicht abschliessend
5	technischer Bericht, Umwelt, Qualität, Belags-Untersuchungen, Bodenuntersuchungen: word- und pdf file	TB zu 30 % vorhanden, Umwelt zu 30% vorhanden, Belag Sanierungsvorschlag vorhanden, Bodenuntersuchungen vorhanden
6	Massen / Kostenberechnungen wenn vorhanden: excel- und pdf file	Fehlt zu 100%
7	Landerwerb m2 mit Adressen: excel- und pdf file	Fehlt zu 100%
8	Adresslisten : word / excel- und pdf - file	vorhanden
9	Kanal, - Schachthöhenaufnahmen: wenn vorhanden, Bericht und video file	Vorhanden Kanalfernsehaufnahmen
10	Photos, Zustandsaufnahmen: jpg	Photos vorhanden. Zustandsaufnahme nein
11	Projektangaben: falls vorhanden: Verkehrsmessstelle, Beleuchtung, LWL, Entwässerung, pdf files oder dwg/dxf	Ist vorhanden aber muss nochmals geprüft werden auf Vollständigkeit
12	§12/13: Stellungnahmen sowie Gesprächsnotizen, pdf file	Vorhanden und in Pläne eingearbeitet was Radweg (Strassenbau)
13	Grundlagen Werke: Notizen, Wasserversorgung, EKZ, Cablecom, swisscom, weitere: Angaben als pdf file oder dwg /dxf	Ist vorhanden aber muss nochmals geprüft werden auf Vollständigkeit
14	RSI	Vorhanden, muss aber noch ins Projekt eingearbeitet werden
15	Wasserbauprojekt	Fehlt noch zu 100% in den Unterlagen. Linienführung des Chämmerbaches muss erst durch das AWEL freigegeben werden