

Terminprogramm

[illegible]

Jahr			2022																																																				2023																																																			
			Jan			Feb.			März			April			Mai			Juni			Juli			Aug.			Sept.			Okt.			Nov.			Dez.			Jan			Feb.			März			April			Mai			Juni			Juli			Aug.			Sept.			Okt.			Nov.			Dez.																																		
KW			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Beschrieb	Zust.	Dauer																																																																																																								
41 Ausschreibung Baumeister																																																																																																										
Erstellung Dossier	Planer	4mo																																																																																																								
Stellungnahme	SZU	4w																																																																																																								
Fertigstellung	Planer	3w																																																																																																								
Publikation SIMAP	SZU	1w																																																																																																								
Erstellung Angebote	UN	min 40d																																																																																																								
Auswertung Angebote	Planer	4w																																																																																																								
Unternehmergespräche		4w																																																																																																								
Vergabeantrag	SZU	1w																																																																																																								
Genehmigung VR	SZU	4w																																																																																																								
Publikation Vergabe	SZU	1w																																																																																																								
Beschwerdefrist	-	10d																																																																																																								
41 Beschaffung Oberbaumaterial																																																																																																										
Dossier Schienen/Schwellen	SZU	2mo																																																																																																								
Angebot Schienen/Schwellen	UN	min 40d																																																																																																								
Auswertung	SZU	4w																																																																																																								
Vergabeantrag	SZU	1w																																																																																																								
Genehmigung VR	SZU	4w																																																																																																								
Lieferfrist / Produktion																																																																																																										
41 Ausschreibung Fahrleitungsanlagen																																																																																																										
Dossier Erstellen	SZU	2mo																																																																																																								
Erstellung Angebot	Werk	min 40d																																																																																																								
Auswertung	SZU	4w																																																																																																								
Genehmigung VR	SZU	4w																																																																																																								
Lieferfrist / Produktion	Werk	12w																																																																																																								
51 Ausführungsprojekt																																																																																																										
Ausführungsprojekt	Planer	3mo																																																																																																								
52/53 Ausführung und Inbetriebnahme																																																																																																										
AVOR	UN	4w																																																																																																								
Installation	UN	1w																																																																																																								
Vorarbeiten	UN	1w																																																																																																								
Ausführung	UN	14mo																																																																																																								
Abnahme / Abschlussarbeiten	UN	2w																																																																																																								
Deinstallation	UN	2w																																																																																																								

Planer SZU UN