

| Projektphase / Meilenstein | Anfang | Ende | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------------|----|---------------|----|------|----|---------|----|------|----|--------------|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| SIA Phase | | | 21 / 22 | | 31 / 32 | | | | 33 / 41 | | | | 51 / 52 | | | | | | | | 53 | | | | | |
| Kredit | | | Stud.auftrag | | Projektierung | | | | | | | | Realisierung | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Submissionen externer Leistungen | Okt 19 | Mrz 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vor- und Bauprojekt alle Teilprojekte | Jan 20 | Mrz 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einreichung Plangenehmigung ESTI | Apr 21 | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewilligungsverfahren | Apr 21 | Mrz 22 | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| Ausführungsplanung | Apr 21 | Mrz 22 | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| Baustart | Apr 22 | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | | | |
| Erstellung Gebäude, TP Bau | Apr 22 | Jun 23 | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | |
| Fertigstellung Gebäude | Jun 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | | | | | |
| Montage und IBS Anlagen, TP Anlagen | Jun 23 | Feb 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| Kabeltrassen und HS-Leitungen, TP Netz | Jul 22 | Feb 24 | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | |
| IBN UW | Feb 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | |
| MS-Leitungen, TP Netz | Dez 23 | Jul 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| Rückbau und Umgebungsgestaltung, TP Bau | Jul 24 | Dez 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| Übergabe an Betrieb | Dez 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |