

RR178 - PONTETS 33

PLANNING INTENTIONNEL

v.07.04.2020

N°	Mod/Nom de la tâche	Durée	Début
1	ATTRIBUTION MANDATS	70 jours?	Lun 02.03.20
2	Diagnostic amiante	60 jours	Lun 02.03.20
3	AO ingénieurs	30 jours	Lun 06.04.20
4	Analyse	5 jours	Lun 18.05.20
5	Adjudication OCBA	10 jours	Lun 25.05.20
6			
7	COVID-19	35 jours	Lun 16.03.20
8	Estimation quarantaine	35 jours	Lun 16.03.20
9			
10	PHASE 31 - AVANT-PROJET	80 jours	Lun 04.05.20
11	Relevé géomètre HKD	10 jours	Lun 04.05.20
12	Relevé ass-aa	15 jours	Lun 18.05.20
13	Etude bâtiment	30 jours	Lun 08.06.20
14	Estimation du coût des travaux (+/-15%)	15 jours	Lun 20.07.20
15	Remise dossier AVP	1 jour	Lun 10.08.20
16	Validation OCBA dossier AVP	10 jours	Lun 10.08.20
17			
18	PHASE 32 - PROJET	70 jours	Lun 24.08.20
19	Projet d'ouvrage	40 jours	Lun 24.08.20
20	Estimation du coût des travaux (+/-10%)	20 jours	Lun 19.10.20
21	Remise dossier PROJET	1 jour	Lun 16.11.20
22	Validation OCBA dossier PROJET	10 jours	Lun 16.11.20
23			
24	PHASE 33 - AUTORISATION DE CONSTRUIRE	210 jours	Lun 09.11.20
25	Etablissement dossier	15 jours	Lun 30.11.20
26	Dépose dossier DD	1 jour	Ven 18.12.20
27	Obtention autorisation (estimation)	160 jours	Lun 21.12.20
28	Délai de recours (30 jours)	20 jours	Lun 02.08.21
29			
30	HORS PHASES - COMMANDES OCBA	10 jours	Lun 09.11.20
31	Commandes mandataires - phases 41 à 53	10 jours	Lun 09.11.20
32			
33	PHASE 41 - APPEL D'OFFRES / LOTS PRINCIPAUX	205 jours	Lun 21.12.20
34	Etablissement dossier AO	25 jours	Lun 21.12.20
35	Validation OCBA	10 jours	Lun 25.01.21
36	Publication	10 jours	Lun 08.02.21
37	Offres fournisseurs/entreprises	60 jours	Lun 22.02.21
38	Analyse	15 jours	Lun 17.05.21
39	Adjudication OCBA	15 jours	Lun 30.08.21
40	Délai de recours (15 jours)	10 jours	Lun 20.09.21
41			
42	PHASE 51 - PREPARATION D'EXECUTION	175 jours	Lun 22.02.21
43	Préparation exécution bâtiment	50 jours	Lun 22.02.21
44	Etude d'exécution GC	30 jours	Lun 22.02.21
45	Adaptation éventuelles études d'exécution	15 jours	Lun 03.05.21
46	Contrat d'entreprises	15 jours	Lun 04.10.21
47			
48	PHASE 52 - REALISATION	411 jours	Lun 16.08.21
49	DEPART CUISINISTE	15 jours	Lun 16.08.21
50	DEPART COMPAGNIES DE THEATRE	10 jours	Lun 23.08.21
51	DEBUT DES TRAVAUX	1 jour	Lun 25.10.21
52	CHANTIER	360 jours	Mar 26.10.21
53	FIN DES TRAVAUX	1 jour	Lun 13.03.23

Project : RR178 - planning-des-
Date : Mar 07.04.20

Tâche Fractionnement

Jalon

Récapitulatif

Récapitulatif du projet

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Report récapitulatif manuel

Début uniquement

Tâches externes

Échéance

Progression manuelle

Tâche inactiv

Durée uniquement

Récapitulatif manuel

Fin uniquement

Jalons externes

Avancement

ass architectes associés sa

Page 1