








ID	Tätigkeit	Durata	Inizio	Fine		2021	T1	T2	T3	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1
1	 190045_Erhalt BSA GST bis 2030	515 g	lun 11.01.21	ven 30.12.22	T4												
2	Grundlagebeschaffung	515 g	lun 11.01.21	ven 30.12.22													
3	 Startsitung	1 g	lun 11.01.21	lun 11.01.21			◆ 11.01										
4	 Analyse der bestehenden Dokumentation und Aufnahmen vor Ort	122 g	mar 12.01.21	mer 30.06.21													
5	 Erstellung Rauml原因pläne	132 g	gio 01.07.21	ven 31.12.21													
6	Erstellung Kabel- und Erdungspläne	130 g	ven 01.10.21	gio 31.03.22													
7	Ausschreibungsunterlagen Beschriftungen	21 g	ven 01.04.22	ven 29.04.22													
8	 Analyse der Offerte und Vergabe	22 g	lun 02.05.22	mar 31.05.22													
9	 Realisierung Beschriftungen	153 g	mer 01.06.22	ven 30.12.22													
10	 Projektabschluss	1 g	ven 30.12.22	ven 30.12.22													
11																	