

Umzug EAWAG LA, Terminplan V1.2																																			
Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende																														
1		Terminplan Umbau Laborgebäude Eawag	595 Tage	Mon 03.08.20	Fre 16.12.22																														
2		Projektstart	0 Tage	Mon 03.08.20	Mon 03.08.20																														
3		Start Teilprojekt Planung	0 Tage	Mon 03.08.20	Mon 03.08.20																														
4		Vorstudie	70 Tage	Mon 03.08.20	Fre 06.11.20																														
5		Beschaffung Planer	30 Tage	Don 17.12.20	Mit 10.02.21																														
6		Bauprojekt	50 Tage	Mon 22.02.21	Fre 30.04.21																														
7		Baueingabe	0 Tage	Fre 30.04.21	Fre 30.04.21																														
8		Baubewilligung	65 Tage	Mon 03.05.21	Fre 30.07.21																														
9		Ausschreibung	30 Tage	Mon 03.05.21	Fre 11.06.21																														
10		Vergabe Unternehmer	30 Tage	Mon 14.06.21	Fre 23.07.21																														
11		Ausführungsplanung	35 Tage	Mon 14.06.21	Fre 30.07.21																														
12		Abschluss Teilprojekt Planung	0 Tage	Fre 30.07.21	Fre 30.07.21																														
13		Start Teilprojekt Ausführung	0 Tage	Mon 12.07.21	Mon 12.07.21																														
14		Ausführung	340 Tage	Mon 12.07.21	Fre 18.11.22																														
15		Vorbereitung Baueinrichtung	10 Tage	Mon 19.07.21	Mon 02.08.21																														
16		Umzug Flux	15 Tage	Mon 12.07.21	Fre 30.07.21																														
17		Umbauarbeiten STEP 1	50 Tage	Mon 02.08.21	Fre 08.10.21																														
18		Umzug STEP 1	5 Tage	Mon 11.10.21	Fre 15.10.21																														
19		Umbauarbeiten STEP 2	40 Tage	Mon 18.10.21	Fre 10.12.21																														
20		Umzug STEP 2	5 Tage	Mon 13.12.21	Fre 17.12.21																														
21		Umbauarbeiten STEP 3	40 Tage	Mon 10.01.22	Fre 04.03.22																														
22		Umzug STEP 3	5 Tage	Mon 07.03.22	Fre 11.03.22																														
23		Umbauarbeiten STEP 4	70 Tage	Mon 14.03.22	Fre 17.06.22																														
24		Umzug STEP 4	10 Tage	Mon 20.06.22	Fre 01.07.22																														
25		Umbauarbeiten STEP 5	60 Tage	Mon 04.07.22	Fre 23.09.22																														
26		Umzug STEP 5	5 Tage	Mon 26.09.22	Fre 30.09.22																														
27		Umbauarbeiten STEP 6	30 Tage	Mon 03.10.22	Fre 11.11.22																														
28		Umzug STEP 6	5 Tage	Mon 14.11.22	Fre 18.11.22																														
29		Abschluss Teilprojekt Ausführung	0 Tage	Fre 16.12.22	Fre 16.12.22																														
30		Projektabschluss	0 Tage	Fre 16.12.22	Fre 16.12.22																														

