

Bauablauf bezogen auf den Umbau und Betrieb der Stationen, unter der Voraussetzung, dass jeweils nur 1 Station ausser Betrieb ist.
Die Sanierung in den Allgemein- und Bürobereichen erfolgt generell parallel zum Umbau der Stationen, ist hier jedoch nicht dargestellt.

- Phase 1: lokale Eingriffe UG + EG Vorzelle
- Phase 2: Umbau 1.OG Station 1
- Phase 3: Umbau 2.OG Station 3
- Phase 4: lokale Eingriffe UG + EG Büros
- Phase 5: Umbau 1.OG Station 2
- Phase 6: Umbau 2.OG Station 4

Abbrüche und neu Betonieren von unten nach oben

Steigzonen müssen strangweise bearbeitet werden, es ist aber ein Provisorium für Wasserversorgung der Station über oder unter der im Umbau befindlichen Station angedacht. Einzelne stundenweise Unterbrüche der Wasserver- und entsorgung sind notwendig.

EG lokaler Eingriff		
UG lokaler Eingriff		

Phase 1

Station 3 in Betrieb		Station 4 in Betrieb
Station 1 Umbau		Station 2 in Betrieb
EG lokaler Eingriff fertig		
UG Leitungsinstallationen		

Phase 2

Station 3 Umbau		Station 4 in Betrieb
Station 1 wieder in Betrieb		Station 2 in Betrieb
		EG lokaler Eingriff
		UG lokaler Eingriff


Phase 3 + 4

Station 3 wieder in Betrieb		Station 4 in Betrieb
Station 1 wieder in Betrieb		Station 2 Umbau
		EG lokaler Eingriff fertig
		UG Leitungsinstallationen


Phase 5

Station 3 wieder in Betrieb		Station 4 Umbau
Station 1 wieder in Betrieb		Station 2 wieder in Betrieb


Phase 6




UNTERGESCHOSS



1 OBERGESCHOSS



ERDGESCHOSS



2 OBERGESCHOSS