

				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030			
Nr.	Vorgangsname	Anfang	Fertig stellen	Wer	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal							
1	Projekt: IP Netze GE3	15.04.2020	31.12.2027	alle																																											
2	Beschaffung PV/öBI Infrastruktur	15.04.2020	26.10.2020	BHU/ASTRA																																											
3	Submissionsunterlagen PV/öBI Infrastruktur	15.04.2020	04.06.2020																																												
4	Submission PV/öBI Infrastruktur	04.06.2020	14.07.2020																																												
5	Offertvergleich und Vergabe PV/öBI Infrastruktur	14.07.2020	03.09.2020																																												
6	Vertragsunterzeichnung PV/öBI Infrastruktur	03.09.2020	26.10.2020																																												
7	Beschaffung BHU/oBL (GE3)	01.05.2020	30.09.2020	ASTRA/GE3																																											
8	Offerten & Vertragsunterzeichnung	01.05.2020	30.09.2020																																												
9	Beschaffung UN Infrastruktur I	26.10.2020	30.06.2022	PV/ASTRA																																											
10	MK	26.10.2020	30.03.2021																																												
11	MP	01.04.2021	30.07.2021																																												
12	Beschaffung UN Infrastruktur I	01.08.2021	01.02.2022																																												
13	RPH UN I	01.02.2022	30.06.2022																																												
14	Lieferung und Installation Komponenten UN I	30.06.2022	30.12.2024																																												
15	Migrationsschritt 1: Backbone / VDV	01.05.2020	30.09.2021	GE3																																											
16	BB- Anbindung Visp OBNB	01.05.2020	30.09.2021																																												
17	BB- Anbindung Visp	01.05.2020	30.09.2021																																												
18	BB- Anbindung St. Maurice OBNB	01.05.2020	30.09.2021																																												

2 / 3

					2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030			
Nr.	Vorgangsname	Anfang	Fertig stellen	Wer	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1.Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal								
100	Migrationsschritt 5:Abschnitte gem. RiLi	01.01.2026	30.12.2027	UN I / GE3																																												
101	GSTM - Galerie St. Maurice	01.01.2026	30.04.2026																																													
102	KSTM - Kontrollzentrum Schwerverkehr St. Maurice	01.01.2026	30.04.2026																																													
103	GSBE - Galerie St. Bernard	01.01.2026	30.04.2026																																													
104	TMCH - Tunnel Mont Chemin	01.01.2026	30.04.2026																																													
105	WCHA - Werkhof Charrat	01.01.2026	30.04.2026																																													
106	WRON - Werkhof Ronquoz	01.01.2026	30.04.2026																																													
107	ESIO - Einsatzleitzentrale Sion	01.01.2026	30.04.2026																																													
108	GSIO - Galerie Sion	01.06.2026	30.12.2026																																													
109	WSIE - Werkhof Sierre	01.06.2026	30.12.2026																																													
110	ESIE- Einsatzleitzentrale Sierre	01.06.2026	30.12.2026																																													
111	SSIE - Serverlokal Sierre	01.06.2026	30.12.2026																																													
112	TSIE - Tunnel Sierre	01.01.2026	30.03.2026																																													
113	GEPF - Gedeckter Einschnitt Pfyn (Netzvollendung)	01.01.2030	31.12.2030	NV																																												
114	TSUS - Tunnel Susten (Netzvollendung)	01.01.2029	31.12.2029	NV																																												
115	GETU - Gedeckter Einschnitt Turtmann	01.06.2026	30.12.2026																																													
116	TRBG - Tunnel Riedberg (Netzvollendung)	01.06.2026	30.12.2026																																													
117	TMIT - Tunnel Mittal	01.06.2026	30.12.2026																																													
118	GERA - Gedeckter Einschnitt Raron (Netzvollendung)	01.06.2026	30.12.2026																																													
119	SVPT - Serverlokal Vispताल	01.01.2027	30.09.2027																																													
120	TVSP - Tunnel Visp (Netzvollendung)	01.01.2027	30.09.2027																																													
121	TEYH - Tunnel Eyholz	01.01.2027	30.06.2027																																													
122	TGAS - Tunnel Gamsen	01.01.2027	30.06.2027																																													
123	KBRI - Kontrollzentrum Schwerverkehr Brig	01.01.2027	30.06.2027																																													
124	WBRI - Werkhof Brig	01.01.2027	30.06.2027																																													
125	TSCH - Tunnel Schallberg	01.09.2027	31.12.2027																																													
126	TKUL - Tunnel Kulm	01.09.2027	31.12.2027																																													
127	WSID - Werkhof Simplon Dorf	01.09.2027	31.12.2027																																													
128	GJOR - Galerie Jordiguhittini	01.09.2027	31.12.2027																																													
129	KGON- Kontrollzentrum Schwerverkehr Gondo	01.09.2027	31.12.2027																																													
130	WGON - Werkhof Gondo	01.09.2027	31.12.2027																																													

Externe Vorgänge
Meilensteine Vorgaben ASTRA
Meilensteine - I - Infrastruktur
Meilensteine - NK - Netzwerk-Komponenten Backbone
Meilensteine - NK - Netzwerk-Komponenten Erneuerung
Meilensteine - NK - Netzwerk-Komponenten Neuinstallation