



Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	2.Q193.Q194.Q191.Q202.Q203.Q204.Q202.Q212.Q213.Q214.Q211.Q222.Q223.Q224.Q221.Q232.Q233.Q234.Q231.Q242.Q243.Q24																																									
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S
1	Fahrbahninstandsetzung Zürcherstrasse und Ausbau Bushaltestellen	Mon 20.05.19	Fre 29.03.24	254 Wochen																																										
2	Ingenieursubmission	Mon 20.05.19	Fre 16.08.19	13 Wochen																																										
3	Publikation	Mon 20.05.19	Mon 20.05.19	0 Wochen																																										
4	Angebotserarbeitung	Mon 20.05.19	Fre 21.06.19	5 Wochen																																										
5	Eingabefrist Fragen	Mon 20.05.19	Mon 27.05.19	1.2 Wochen																																										
6	Beantwortung Fragen bis		Fre 31.05.19																																											
7	Abgabe Angebote	Fre 21.06.19	Fre 21.06.19	0 Wochen																																										
8	Auftragsbestätigung an Zuschlagsempfänger	Fre 26.07.19	Fre 26.07.19	0 Wochen																																										
9	Vertragsbereinigung, -abschluss	Mon 29.07.19	Fre 16.08.19	3 Wochen																																										
10	Phasenabschluss	Fre 16.08.19	Fre 16.08.19	0.2 Wochen																																										
11	Projektierung	Mon 19.08.19	Fre 04.03.22	133 Wochen																																										
12	Vorprojekt	Mon 19.08.19	Fre 28.02.20	28 Wochen																																										
13	Begehrensäusserung §12/ Mitwirkung §13	Mon 02.03.20	Fre 22.05.20	12 Wochen																																										
14	Bauprojekt / Auflageprojekt	Mon 25.05.20	Don 08.04.21	45.8 Wochen																																										
15	Abgabe Bauprojekt	Fre 09.04.21	Fre 09.04.21	0.2 Wochen																																										
16	Planaufgabe §16/17 StrG	Mon 12.04.21	Fre 21.05.21	6 Wochen																																										
17	Behandlung allfälliger Einsprachen	Mon 24.05.21	Fre 30.07.21	10 Wochen																																										
18	Überarbeitung Bauprojekt aufgrund Auflagen	Mon 02.08.21	Fre 08.10.21	10 Wochen																																										
19	Festsetzung Projekt §15 StrG und Krediterteilung	Mon 11.10.21	Fre 31.12.21	12 Wochen																																										
20	Rechtskraftbescheinigung Festsetzung Projekt	Mon 10.01.22	Don 03.03.22	7.8 Wochen																																										
21	Phasenabschluss	Fre 04.03.22	Fre 04.03.22	0.2 Wochen																																										
22	Ausschreibung	Mon 07.03.22	Fre 11.11.22	36 Wochen																																										
23	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	Mon 07.03.22	Fre 13.05.22	10 Wochen																																										
24	Publikation	Mon 16.05.22	Mon 16.05.22	0 Wochen																																										
25	Angebotserarbeitung Unternehmer	Mon 16.05.22	Fre 01.07.22	7 Wochen																																										
26	Offertvergleich und Vergabeantrag	Mon 11.07.22	Fre 12.08.22	5 Wochen																																										
27	Genehmigung des Vergabeantrags	Mon 22.08.22	Fre 28.10.22	10 Wochen																																										
28	Vergabe	Mon 31.10.22	Fre 11.11.22	2 Wochen																																										
29	Phasenabschluss	Fre 11.11.22	Fre 11.11.22	0 Wochen																																										
30	Realisierung	Mon 15.08.22	Fre 29.03.24	85 Wochen																																										
31	Ausführungsprojekt	Mon 15.08.22	Fre 09.12.22	17 Wochen																																										
32	AVOR Unternehmer	Mon 28.11.22	Fre 30.12.22	5 Wochen																																										
33	Baubeginn	Mon 02.01.23	Mon 02.01.23	0 Wochen																																										
34	Ausführung	Mon 02.01.23	Don 18.01.24	54.8 Wochen																																										
35	Bauende	Fre 19.01.24	Fre 19.01.24	0 Wochen																																										
36	Inbetriebnahme, Abschluss	Mon 22.01.24	Fre 29.03.24	10 Wochen																																										
37	Vollzug Landerwerb, Mutationen	Mon 13.11.23	Fre 29.03.24	20 Wochen																																										
38	Phasenabschluss	Fre 29.03.24	Fre 29.03.24	0.2 Wochen																																										