

## Bauprogramm U N03/70 UPlaNS Weesen - Murg (Kerenzerberg)

Bauphase	Bauzeit																																																																																																																																			
	2019												2020												2021												2022												2023												2024												2025												2026																																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																				
Spur 1+2																																																																																																																																				
-																																																																																																																																				
SiSto + Spur 3+4																																																																																																																																				
Bauphase 0																																																																																																																																				
Querung Hofwald																																																																																																																																				
Bauphase 0.1																																																																																																																																				
Bauphase 1																																																																																																																																				
Bauphase 2																																																																																																																																				
Bauphase 3																																																																																																																																				
Bauphase 4																																																																																																																																				
Bauphase 5																																																																																																																																				
Bauphase 6																																																																																																																																				
Bauphase 7																																																																																																																																				

Bemerkung: Die Bauphasen wurden ohne Berücksichtigung von Jahreszeiten (Winter) und Ferienpausen (Weihnachten,...) erstellt.

*Detailtermine werden in Abhängigkeit der Bauplanung Los 1 (Erstellung SiSto) noch abschliessend im Detail definiert.*

Kurzbeschreibung	Ausrüstung Spur 1+2 (Verkehrsführung noch zu definieren)
	Querung Hofwald
Bauphase 0	Erstellen SiSto und neue Zentralen SiSto
Bauphase 0.1	Vorbereitung Abbruch ZD / Erstellen prov. in der Kalotte
Bauphase 1	Abbruch Zwischendecke (ZD)
Bauphase 2	Bankettinstandsetzung Seeseite / Anschluss QV / Abbruch Portal Gäsi
Bauphase 3	Instandsetzung Fahrraum Seeseite / Installation BSA
Bauphase 4	Anschluss Abluftstollen (AS) / Massnahme Portal Gäsi + Portal Tiefenwinkel
Bauphase 5	Bankettinstandsetzung Bergseite
Bauphase 6	Instandsetzung Fahrraum
Bauphase 7	Ersatz Fahrbahnbelag
	Installation Elektromechanische Ausrüstung
	Bauzeit mit Anpassung der Verkehrsführung (Nachtsperrung / Vollsperrung)