

| Vorgangsname | Dauer | Anfang | Fertig stellen |
|---|-----------|-------------|----------------|
| 1 Vorbereitungsarbeiten | 186 Tage | Fr 01.02.19 | Fr 18.10.19 |
| 2 Vertragsabschluss | 0 Tage | Fr 01.02.19 | Fr 01.02.19 |
| 3 Startsituzng GPL | 0 Tage | Mi 06.02.19 | Mi 06.02.19 |
| 4 Beschaffung Vermessung | 6 Tage | Fr 01.03.19 | Fr 08.03.19 |
| 5 Ergänzungsvermessung | 10 Tage | Mi 20.03.19 | Di 02.04.19 |
| 6 Beschaffung Geologe | 23 Tage | Mo 11.03.19 | Mi 10.04.19 |
| 7 geotechnische Untersuchungen | 24 Tage | Mo 24.06.19 | Do 25.07.19 |
| 8 Beschaffung Architekt Einladung | 40 Tage | Mo 29.07.19 | Fr 20.09.19 |
| 9 Beschaffung Elektro-PV offen | 80 Tage | Mo 01.07.19 | Fr 18.10.19 |
| 10 Beschaffung weitere Spezialisten | 70 Tage | Fr 01.03.19 | Do 06.06.19 |
| 11 Erarbeitung Kooperationsvereinbarunge | 40 Tage | Mo 24.06.19 | Fr 16.08.19 |
| 12 Überprüfung Gleisgeometrie | 14 Tage | Mo 29.07.19 | Do 15.08.19 |
| 13 Nachführung Projektauftrag | 2 Wochen | Mo 09.09.19 | Fr 20.09.19 |
| 14 Prüfung und Genehmigung Projektauftra | 2 Wochen | Mo 30.09.19 | Fr 11.10.19 |
| 15 Berechnung Gleistrassierung | 3 Wochen | Fr 23.08.19 | Do 12.09.19 |
| 16 Untersuchungen zur FB-Stabilität OE | 30 Tage | Mo 29.07.19 | Fr 06.09.19 |
| 17 Erarbeitung Varianten zur Projektstrukt. | 15 Tage | Mo 09.09.19 | Fr 27.09.19 |
| 18 Entscheid StA zur Projektstruktur | 0 Tage | Fr 18.10.19 | Fr 18.10.19 |
| 19 Phase 31 - Vorprojekt | 235 Tage | Mo 25.03.19 | Fr 14.02.20 |
| 20 Startsituzng GL LOING | 0 Tage | Mo 25.03.19 | Mo 25.03.19 |
| 21 Datenübernahme Studie, Vermessung | 1 Woche | Mi 03.04.19 | Di 09.04.19 |
| 22 Kick Off Planungsteam | 0 Tage | Fr 18.10.19 | Fr 18.10.19 |
| 23 Bearbeitung VP Tiefbau / Strassenbau | 10 Wochen | Mo 28.10.19 | Fr 03.01.20 |
| 24 Bearbeitung VP PU und Kunstbauten | 6 Wochen | Mo 18.11.19 | Fr 27.12.19 |
| 25 Bearbeitung VP Gleisbau, Perron | 8 Wochen | Mo 21.10.19 | Fr 13.12.19 |
| 26 Bearbeitung Gesamtdossier VP | 2 Wochen | Mo 06.01.20 | Fr 17.01.20 |
| 27 Abgabe VP an FB und Kt. ZH | 0 Tage | Fr 17.01.20 | Fr 17.01.20 |
| 28 Bearbeitung Kostenschätzung VP | 4 Wochen | Mo 20.01.20 | Fr 14.02.20 |
| 29 Prüfung VP durch FB und Kt. ZH | 3 Wochen | Mo 20.01.20 | Fr 07.02.20 |
| 30 Phase 32 - Bauprojekt | 130 Tage | Mo 10.02.20 | Fr 07.08.20 |
| 31 Einarbeitung Koreferat FB aus Phase 31 | 2 Wochen | Mo 10.02.20 | Fr 21.02.20 |
| 32 Nachführung Projektauftrag | 2 Wochen | Mo 24.02.20 | Fr 06.03.20 |
| 33 Prüfung und Genehmigung Projektauftra | 2 Wochen | Mo 09.03.20 | Fr 20.03.20 |
| 34 Bearbeitung Bauprojekt | 16 Wochen | Mo 30.03.20 | Fr 17.07.20 |
| 35 Abgabe BP an FB und Kt. ZH | 0 Tage | Fr 17.07.20 | Fr 17.07.20 |
| 36 Prüfung BP durch FB und Kt. ZH | 3 Wochen | Mo 20.07.20 | Fr 07.08.20 |
| 37 Phase 33 - Auflageprojekt / PGV | 455 Tage | Mo 10.08.20 | Fr 06.05.22 |
| 38 Einarbeitung Koreferat FB aus Phase 32 | 2 Wochen | Mo 10.08.20 | Fr 21.08.20 |
| 39 Erstellung PGV-Dossier | 6 Wochen | Mo 24.08.20 | Fr 02.10.20 |
| 40 Prüfung und Freigabe PGV-Dossier | 2 Wochen | Mo 05.10.20 | Fr 16.10.20 |
| 41 Einarbeitung Koreferat in PGV-Dossier | 3 Wochen | Mo 19.10.20 | Fr 06.11.20 |
| 42 Einreichung PGV-Dossier bei BAV | 0 Tage | Fr 13.11.20 | Fr 13.11.20 |
| 43 Plangenehmungsverfahren | 70 Wochen | Mo 23.11.20 | Fr 25.03.22 |
| 44 Land- und Rechtsrwerb | 50 Wochen | Mo 15.03.21 | Fr 25.02.22 |
| 45 rechtskräftige Verfügung zum PGV | 0 Tage | Fr 06.05.22 | Fr 06.05.22 |
| 46 Phase 51 - Ausführungsprojekt | 110 Tage | Mo 13.09.21 | Fr 11.02.22 |
| 47 Einarbeitung der Auflagen aus PGV | 4 Wochen | Mo 13.09.21 | Fr 08.10.21 |
| 48 Nachführung Projektauftrag | 2 Wochen | Mo 11.10.21 | Fr 22.10.21 |
| 49 Prüfung und Genehmigung Projektauftra | 2 Wochen | Mo 25.10.21 | Fr 05.11.21 |
| 50 Bearbeitung Ausführungsprojekt | 12 Wochen | Mo 08.11.21 | Fr 28.01.22 |
| 51 Abgabe AP an FB und Kt. ZH | 0 Tage | Fr 28.01.22 | Fr 28.01.22 |
| 52 Prüfung und Genehmigung AP durch FB | 2 Wochen | Mo 31.01.22 | Fr 11.02.22 |
| 53 Phase 41 - Ausschreibung | 215 Tage | Mo 31.01.22 | Fr 25.11.22 |
| 54 Erstellung der Submissionsunterlagen | 12 Wochen | Mo 31.01.22 | Fr 22.04.22 |
| 55 Prüfung Submissionsunterlagen FB | 2 Wochen | Mo 25.04.22 | Fr 06.05.22 |
| 56 Baumeistersubmission | 40 Tage | Mo 16.05.22 | Fr 08.07.22 |
| 57 Angebotsevaluation, Verhandlungen | 4 Wochen | Mo 11.07.22 | Fr 05.08.22 |
| 58 Vergabe durch VR FB | 0 Tage | Fr 02.09.22 | Fr 02.09.22 |
| 59 Erstellung der Werkverträge | 12 Wochen | Mo 05.09.22 | Fr 25.11.22 |
| 60 Phase 52 - Ausführung | 500 Tage | Mo 05.09.22 | Fr 02.08.24 |
| 61 AVOR Baumeister | 3 Monate | Mo 05.09.22 | Fr 25.11.22 |
| 62 Ausführung Baumeister | 22 Monate | Mo 28.11.22 | Fr 02.08.24 |
| 63 Phase 53 - Inbetriebnahme und Abschluss | 90 Tage | Mo 05.08.24 | Fr 06.12.24 |
| 64 Inbetriebnahme FB | 4 Wochen | Mo 05.08.24 | Fr 30.08.24 |
| 65 Bauabrechnung und PAW | 18 Wochen | Mo 05.08.24 | Fr 06.12.24 |
| 66 Abgabe Bauwerksakten | 0 Tage | Fr 06.12.24 | Fr 06.12.24 |

Projekt: 90777_SanBehIG_Waldob
Datum: Mi 17.07.19

Vorgang Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externen Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Sammelvorgang

Inaktiver Meilenstein

Manueller Vorgang

Nur Anfang

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Ende

Stichtag

In Arbeit

Seite 1