

	Ibergereggsstrasse / Stalden - Windstock Objekt Nr. 1.1.0250.01																						
Projekt und Bauleitung  	Wochenjournal Projekt Nr.: 1.1.0250.01																						
Journal Nr.: 09 Woche / Jahr: KW 37 - 40 / 2020	Art: Wochenjournal Verfasser: J. Meier (AFRY)																						
Verteiler: <table border="0"> <tr> <td>TBA Kanton Schwyz</td><td>Berthold Jeisy</td></tr> <tr> <td>TBA Kanton Schwyz</td><td>Albert Rohrer</td></tr> <tr> <td>TBA Kanton Schwyz</td><td>Heinz Disch</td></tr> <tr> <td>TBA Kanton Schwyz</td><td>Bruno Kälin</td></tr> <tr> <td>Käppeli AG</td><td>Lukas Käppeli</td></tr> <tr> <td>Käppeli AG</td><td>Robert Tula</td></tr> <tr> <td>IUB AG</td><td>Bernhard Matter</td></tr> <tr> <td>IUB AG</td><td>Gabor Szabó</td></tr> <tr> <td>AFRY Schweiz AG</td><td>Kristian Glöckler</td></tr> <tr> <td>AFRY Schweiz AG</td><td>John Kolberg</td></tr> <tr> <td>AFRY Schweiz AG</td><td>Jan Meier</td></tr> </table>		TBA Kanton Schwyz	Berthold Jeisy	TBA Kanton Schwyz	Albert Rohrer	TBA Kanton Schwyz	Heinz Disch	TBA Kanton Schwyz	Bruno Kälin	Käppeli AG	Lukas Käppeli	Käppeli AG	Robert Tula	IUB AG	Bernhard Matter	IUB AG	Gabor Szabó	AFRY Schweiz AG	Kristian Glöckler	AFRY Schweiz AG	John Kolberg	AFRY Schweiz AG	Jan Meier
TBA Kanton Schwyz	Berthold Jeisy																						
TBA Kanton Schwyz	Albert Rohrer																						
TBA Kanton Schwyz	Heinz Disch																						
TBA Kanton Schwyz	Bruno Kälin																						
Käppeli AG	Lukas Käppeli																						
Käppeli AG	Robert Tula																						
IUB AG	Bernhard Matter																						
IUB AG	Gabor Szabó																						
AFRY Schweiz AG	Kristian Glöckler																						
AFRY Schweiz AG	John Kolberg																						
AFRY Schweiz AG	Jan Meier																						

Stand der Arbeiten KW 40

Bezeichnung	Beschrieb
Sperrregime AK 15 Ober Gibel 1 AK 16 Blocksteinmauer AK 17 Ober Gibel 2 AK 19 Blocksteinmauer AK 33 Schüttung Randabschlüsse Strassenentwässerung	Etappe 1: Sperrregime 2+ bis Ende Jahr. Neu Montag bis Donnerstag Sperrung von 06:30 bis 10:00 Uhr. Freitag offen für Anlieferungen Betriebe. Aktuell Betrieb ausserhalb der Sperrzeiten mit LSA, zwischen QP 90 und QP 121 und zwischen QP 139 bis QP 146. Etappe 2: Keine Sperrungen. Ausbau der Baupiste und Baugrubensicherung von QP 98 bis QP 105 abgeschlossen. Wiedererstellung der Böschung abgeschlossen Aushub für Etappe 7, 8 & 16 abgeschlossen. Wand bis Etappe 12 betoniert. Fundament bis Etappe 14 betoniert. Schalung & Bewehrung Fundament Etappe 15 erstellt. Schalung & Bewehrung Wand Etappe 13 erstellt. Wiedererstellung Böschung im Bereich QP 117 bis 120. Kordon Blocksteinmauer abgeschlossen. Ca. 25 % der Bauherrendeponie gefüllt. Ca. 25 % der Bauherrendeponie als Zwischendeponie für Baumaterial genutzt. Talseitige Randabschlüsse von QP 131 bis QP 140 erstellt. Querungen Strassenentwässerungen von QP 105 bis QP 139 erstellt.

Arbeiten in den Folgewochen KW 41 bis KW 44

Bezeichnung	Beschrieb
Sperrregime	<p>Etappe 1: Sperrungen 2+ von Montag bis Dienstag von 06:30 bis 10:00 Uhr. Restliche Zeit Bauarbeiten unter Verkehr mit LSA bis 16.10.2020.</p> <p>In der KW 43 bis KW 44 wird das Sperrregime 5 Vollsperrung umgesetzt.</p> <p>Etappe 2: In der KW 43 bis KW 44 wird das Sperrregime 5 Vollsperrung umgesetzt.</p>
AK 15 Ober Gibel 1	Anker für Ausziehversuche und Zugproben werden erstellt. Durchführung der Ausziehversuche und Zugproben.
AK 16 Blocksteinmauer	Aktuell keine Arbeiten.
AK 17 Ober Gibel 2	Betonarbeiten werden laufend fortgesetzt.
AK 19 Blocksteinmauer	Aktuell keine Arbeiten.
AK 33 Auffüllung	Auffüllung laufende.
Randabschlüsse	Anpassung der Randabschlüsse von QP 139 bis 150.
Belagsarbeiten	Einbau der Tragschicht von QP 116 bis 150.

Spezielles / Diverses

Bezeichnung	Beschrieb
Wetter	<p>KW 37: Überwiegend sonnig, teils bewölkt. Höchsttemperaturen von ca. 17°C bis 24°C.</p> <p>KW 38: Überwiegend sonnig. Höchsttemperaturen von 23°C bis 26°C.</p> <p>KW 39: Überwiegend bewölkt. Höchsttemperaturen von 17°C bis 19°C.</p> <p>KW 40: Überwiegend bewölkt, teils sonnig. Höchsttemperaturen von 13°C bis 17°C.</p>
Diverses	<p>Bausitzung Nr. 12 fand am 09.09.2020 statt.</p> <p>Die Bausitzung Nr. 13 vom 30.09.2020 wurde abgesagt.</p> <p>Nächste Bausitzung 21.10.2020</p>

KW 39, Fotos vom 22.09.2020**AK 16 Blocksteinmauer**

Abbau Gerüst, Böschung teilweise wiederherstellt.

KW 40, Fotos vom 28.09.2020**AK 19 Blocksteinmauer**

Betonarbeiten abgeschlossen.

**AK 17 Ober Gibel 2, oberer Teil**

Rückbau Baupiste. Wiederherstellung der Böschung.

**AK 17 Ober Gibel 2, unterer Teil**

Aushub Etappen 7, 8 & 16.

**AK 15 Ober Gibel 1**

Fertigstellung der Baupiste und Baugrubensicherung.