

390 / Feldmoosstrasse, Lachen

Liste von Auflagen und Forderungen in diversen Projektphasen

Keine Massnahme

Massnahme in späterer Phase

Erledigt

In Arbeit

Zu erledigen

A. Landerwerb					
Nr.	Wer	Auflagen / Forderungen	Vorgehen zur Erledigung	Verantwortlicher	Termin / Stand
A 1	ASTRA	Vor Baubeginn mit ASTRA eine Objektvereinbarung in Sachen Sprayereien und dessen Entfernung mittels Objektvereinbarung regeln.	Absprache mit Anstösser	PL Abt. R	
A 2	ASTRA	Anpassungen in der Dienstbarkeit; bei Anpassungen der Nationalstrasse im Bereich der Feldmoosstrasse gehen die Kosten zu Lasten des Kanton SZ	Absprache mit Anstösser	PL Abt. R	
A 3	KTN 1095 KTN 1100 (ASTRA)	Landerwerbsvertrag (Dienstbarkeit) noch nicht unterzeichnet zurück	Absprache mit HBA	PL Abt. P	21.02.2020
A 4	KTN 570 (SBB)	Landerwerbsvertrag (Dienstbarkeit) noch nicht unterzeichnet zurück	Absprache mit HBA	PL Abt. P	21.02.2020
A 5	KTN 1010	Umgebungsgestaltung auf KTN soll mit der Realisierung Feldmoosstrasse erfolgen	Absprache mit Anstösser	PL Abt. R	24.03.2017

		zu prüfen wo hin der als Dientsbarkeit eingetragene Elektromotor der Firma Kürzi (KTN 1582) verschoben werden kann.			
A 14	KTN 1297	Eventuell soll auf dem Grundstück ein Wendeplatz auf eigene Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Feldmoosstrasse erstellt werden. Bis dato ist aber keine Baueingabe erfolgt.	Kontakt mit Robert Schätti aufnehmen.	PL Abt. R	20.02.2020
A 15	KTN 1402	Die Kandelaberstandorte nicht auf Stützmauer, respektive in Vorplatz von Nufa aufstellen	In Ausführungsplanung berücksichtigen	PL Abt. R	20.02.2020
A 16	KTN 1402	Landerwerbsvertrag noch nicht unterzeichnet zurück	Absprache mit HBA	PL Abt. P	21.02.2020
A 17	KTN 1468	Eventuell soll der Kiesplatz im Zusammenhang mit dem Ausbau der Feldmoosstrasse belagisiert werden. Es ist aber dazu noch keine Baueingabe eingereicht worden	Dient als Info	PL Abt. R	21.02.2020
A 18	KTN 1450	Granitquadersteine müssen projektbedingt versetzt werden. Dazu sollen die bestehenden Steine unbedingt verwendet werden. Absturzsicherung (Zaun) mit Baurechtsnehmer zusammen definieren.	Absprache mit Baurechtsnehmer tätigen	PL Abt. R	21.02.2020
A 19	KTN 1615	Die Granitquadersteine sind auf Parzelle zu entfernen. Dafür wird der Eigentümer oder Baurechtsnehmer entschädigt. Die Granitquadersteine können auf der KTN 1450 wieder verwendet werden. Achtung: Die bestehende Gartenmauer soll mit Bewuchs stehen bleiben. Dazu ist vorgesehen, das die Gartenmauer mit einer etappierten Differenzmauer zu unterfangen. Der bestehende Bewuchs der hinter liegenden Gartenmauer soll erhalten bleiben. Ein Absterben der Bepflanzung wird entschädigt oder ersetzt (Siehe LE Vertrag).	In Ausführungsplanung berücksichtigen	PL Abt. R	
A 20	KTN 1618	Es findet ein intensiver Kundenbesuch (Autogargage) statt.	In der Planung der Ausbautappen berücksichtigen	PL Abt. R	

		Absturzsicherung (Zaun) mit Baurechtsnehmer zusammen definieren.	Absprache mit Baurechtsnehmer tätigen		
A 21	KTN 836	Es findet ein intensiver Kundenbesuch (Tankstelle) statt	In der Planung der Ausbautappen berücksichtigen	PL Abt. R	

B. Projektreview TBA					
Nr.	Wer	Auflagen / Forderungen	Vorgehen zur Erledigung	Verantwortlicher	Termin / Stand
B 1	TBA, S	Es ist definitiv zu klären welcher Belagstyp nun eingebaut wird	Absprechen mit AL P	PL Abt. R	
B 2	TBA, S	Signalisationen und Markierungen in Reflektionsstufe III ausführen	Bei Submission entsprechend berücksichtigen	PL Abt. R	
B 3	TBA	Verkehrsführungen auf der Feldmoosstrasse während Bauzeit genau festlegen. Ev. auch grosszügige Umleitungen überlegen. Achtung Blaulichtorganisationen berücksichtigen.	Eine Absprache mit der Gemeinde Lachen, bezüglich gleichzeitigen Baustellen auf Gemeindestrassen muss zwingend erfolgen.	PL Abt. R.	
B 4	TBA/ASTRA	Für die im Strassenbauprojekt der Feldmoosstrasse liegenden Bauteile für den Kontrollkanal Mosenbach sowie für den Ölabscheider muss die Sanierung und Erneuerung (Abdichtungsmassnahmen) mit dem Ausbau der Feldmoosstrasse erfolgen.	Mit ASTRA absprechen	PL Abt. R	
B 5					

C. Projektvorstellung Gemeinde					
Nr.	Wer	Auflage / Forderungen	Vorgehen zur Erledigung	Verantwortlich	Termin / Stand
C 1	Lachen	Umsetzung der Kreiselanlage	Monitoring auswerten und endgültiger Entscheid fällen	DV/KI/AL P und AL R	
C 2	Lachen	AGGLO Beiträge für Kreiselanlage! ->Diese sind auf der B-Liste in der zweiten Generation vorhanden. In der 3. Generation wurde dieses Projekt nicht mehr aufgeführt. Somit besteht kein Anspruch auf AGGLO Beiträge.	Es ist zu prüfen ob eine Eingabe des Teilprojektes (Kreisel) in der 4. Generation Sinn macht. Nach aktuellem Stand des AGGLO Programm der 4. Generation werden	KI/S/AL R	

			die Eingaben im Sommer 2021 getätigt.		
C 3	Lachen	Strassenbeleuchtung in LED ausführen. ->Im Projekt ist eine neue Beleuchtung mit Elektro Bähler erarbeitet worden	EW Lachen als Lieferant und Ersteller offerieren lassen	PL Abt. R	
C 4					
C 5					

D. Interne Vernehmlassung zur Projektauflage					
Nr.	Wer	Auflagen / Forderungen	Vorgehen zur Erledigung	Verantwortlicher	Termin / Stand
D 1	AWN	Bewilligung für temporäres Roden verfällt definitiv per 31.12.2030 (inkl. zweijähriger Verlängerung)	Rodung sowie Umsetzung des Projektes rechtzeitig umsetzen	PL Abt. R	
D2	AWN	Die Aufforstung der Ersatzfläche hat bis zum 31.12.2032 zu erfolgen (inkl. zweijähriger Verlängerung)	Aufforstung der Ersatzfläche rechtzeitig umsetzen	PL Abt. R	
D 3	AWN	Mit AWN die Rodung sowie die Aufforstung terminlich absprechen (Revierförster)	Mit AWN Kontakt aufnehmen	PL Abt. R	
D 4	ASTRA	Objektvereinbarung über Stützmauer entlang der Autobahn mit ASTRA vereinbaren	Mit ASTRA absprechen	PL Abt. R	
D 5	ASTRA	Dienstbarkeitsregelung über Rückbau von Stützmauer bei Ausbau N3 regeln	Mit ASTRA absprechen	PL Abt. R und SB LE	
D 6	ASTRA	Vor Baubeginn dem ASTRA das Ausführungsprojekt zur Genehmigung vorlegen	Ausführungsprojekt erarbeiten	PL Abt. R	
D 7	SBB	8 Wochen vor Baubeginn mit SBB Kontakt aufnehmen und Sicherheitsprobleme mit Bahnbetrieb lösen. Ebenfalls ist das Erdungsproblem von Baugeräten mit der SBB zu klären.	Rechtzeitig Kontakt mit SBB, respektive mit Securitrans, Herr Patrick Meier, aufnehmen (PL Abt. R	
D 8	SBB	2 Wochen vor Baubeginn mit SBB Kontakt um die Sicherungs- und Überwachungsmassnahmen abzusprechen	Rechtzeitig Kontakt mit SBB, respektive mit AXPO, Herr Roger Baumgartner, aufnehmen	PL Abt. R	

D 9	SBB	Vor Baubeginn eine vorsorgliche Beweisaufnahme der Pfeiler neben den geplanten Fahrbahnen durchführen	Rechtzeitig Beweissicherung ausführen lassen	PL Abt. R	
D 10	SBB	Zustellung der Baubewilligung (RRB) an SBB	Zustellen des RRB's	PL Abt. P	18.02.2020

E. Einsprachen					
Nr.	Wer	Auflage / Forderungen	Vorgehen zur Erledigung	Verantwortlicher	Termin / Stand
E 1	Friedlos	Nicht einverstanden mit Erleichterung für Strassenlärm: ->Wollte Sichtschutzwand (Steinkorbmauer) als Lärmschutzwand erstellt haben. Einsprache wurde durch RR abgewiesen. Da er für diesen Wunsch zur Kasse gebeten worden wäre. Ein Weiterzug an die Beschwerdeinstanz wurde nicht erhoben.	Dient als Info		
E 2					
E 3					
E 4					

F. Allgemeines					
Nr.	Wer	Auflage / Forderungen	Vorgehen zur Erledigung	Verantwortlicher	Termin / Stand
F 1	ASTRA	Vor Baubeginn an ASTRA ein Ausführungsprojekt zur Genehmigung vorlegen.			
F 2	AWN	TBA wurde von AWN aufgefordert die Aufforstungsfläche in AV GIS einzutragen und die Aufforstung auszuführen. Mit Peter Schilliger (Forstwart) und Christoph Angst (AWN) abgemacht, dass die Aufforstung frühestens im 2021 (Januar bis März) stattfindet. Da erst ab diesem Zeitpunkt die Rodung stattfindet.	Wenn es sicher ist, dass die Bautätigkeiten am Kreisel beginnen, so mit Peter Schilliger Kontakt aufnehmen und Bepflanzung organisieren.	PL TBA (R)	17.02.2020
F 3	LSP	Auszahlungen von bereits erstellten Lärmsanierungsmassnahmen (LSF) an Gebäuden	Rückerstattung an Eigentümer	PL Abt. R	

F 4	ASTRA	Grundwasserabsenkung im Bereich Mosenbach wurde vom ASTRA 2016 – 2017 saniert.	Dient als Info!		20.02.2020
F 5	ASTRA	Die Umzäunung im Bereich des Ölabscheiders genau definieren.	Kontakt zu ASTRA Unterhalt	PL Abt. R	21.02.2020