

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger	Nachfolger																								
							2021				2022				2023				2024				2025							
							Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
1	Strasseninstandsetzung, Aufwertung Strassenraum und verbesserte Radwegführung und Querungsstellen, Ausbau Bushaltestellen, Sichtweiten Stützmauer und Hochwassersicherheit Bachdurchlass	Fre 27.11.20	Fre 04.04.25	227.2 Wochen																										
2	Ingenieursubmission	Fre 27.11.20	Fre 26.02.21	13.2 Wochen																										
3	<i>Publikation</i>	<i>Fre 27.11.20</i>	<i>Fre 27.11.20</i>	<i>0 Wochen</i>		4																								
4	Angebotsarbeitung	Fre 27.11.20	Fre 08.01.21	6.2 Wochen	3	5AA+5 Tage;7EA-0.2 Woch																								
5	<i>Eingabefrist Fragen</i>	<i>Mon 30.11.20</i>	<i>Fre 04.12.20</i>	<i>1 Woche</i>	<i>4AA+5 Tage</i>	<i>6EA+5 Tage</i>																								
6	Beantwortung Fragen bis	Mit 09.12.20	Mit 09.12.20	1 Tag	5EA+5 Tage																									
7	<i>Abgabe Angebote</i>	<i>Die 12.01.21</i>	<i>Die 12.01.21</i>	<i>0 Wochen</i>	4EA-0.2 Wochen	8EA+6.3 Wochen																								
8	Auftragsbestätigung an Zuschlagsempfänger	Fre 05.02.21	Fre 05.02.21	0 Wochen	7EA+6.3 Wochen	9EA+2 Wochen																								
9	Vertragsbereinigung, -abschluss	Mon 22.02.21	Fre 26.02.21	1 Woche	8EA+2 Wochen	10																								
10	<i>Phasenabschluss</i>	<i>Fre 26.02.21</i>	<i>Fre 26.02.21</i>	<i>0.2 Wochen</i>	<i>9</i>	<i>12</i>																								
11	Projektierung	Mon 01.03.21	Fre 25.08.23	130 Wochen																										
12	Vorprojekt	Mon 01.03.21	Fre 03.09.21	27 Wochen	10	13																								
13	Begehrensäusserung §12/ Mitwirkung §13	Mon 06.09.21	Fre 26.11.21	12 Wochen	12	14EA+2 Wochen																								
14	Bauprojekt / Auflageprojekt	Mon 13.12.21	Don 27.10.22	45.8 Wochen	13EA+2 Wochen	15																								
15	<i>Abgabe Bauprojekt</i>	<i>Fre 28.10.22</i>	<i>Fre 28.10.22</i>	<i>0.2 Wochen</i>	14																									
16	Planauflage §16/17 StrG	Mon 31.10.22	Fre 09.12.22	6 Wochen		17																								
17	Behandlung allfälliger Einsprachen	Mon 12.12.22	Fre 17.02.23	10 Wochen	16	18																								
18	Überarbeitung Bauprojekt aufgrund Auflagen	Mon 20.02.23	Fre 31.03.23	6 Wochen	17	19																								
19	Festsetzung Projekt §15 StrG und Krediterteilung	Mon 03.04.23	Fre 30.06.23	13 Wochen	18	20																								
20	Rechtskraftbescheinigung Festsetzung Projekt	Mon 03.07.23	Don 24.08.23	7.8 Wochen	19	21																								
21	<i>Phasenabschluss</i>	<i>Fre 25.08.23</i>	<i>Fre 25.08.23</i>	<i>0 Wochen</i>	<i>20</i>																									
22	Ausschreibung	Mon 28.08.23	Fre 16.02.24	25 Wochen																										
23	Erstellung Ausschreibungsunterlagen	Mon 28.08.23	Fre 20.10.23	8 Wochen		24																								
24	<i>Publikation</i>	<i>Mon 23.10.23</i>	<i>Mon 23.10.23</i>	<i>0 Wochen</i>	23	25																								
25	Angebotsarbeitung Unternehmer	Mon 23.10.23	Fre 08.12.23	7 Wochen	24	26EA+1 Woche																								
26	Offertvergleich und Vergabeantrag	Mon 18.12.23	Fre 26.01.24	6 Wochen	25EA+1 Woche	30																								
27	Vergabe	Mon 05.02.24	Don 15.02.24	1.8 Wochen		28;31EA+2 Wochen																								
28	<i>Phasenabschluss</i>	<i>Fre 16.02.24</i>	<i>Fre 16.02.24</i>	<i>0 Wochen</i>	27																									
29	Realisierung	Mon 29.01.24	Fre 04.04.25	62 Wochen																										
30	Ausführungsprojekt	Mon 29.01.24	Fre 19.04.24	12 Wochen	26																									
31	AVOR Unternehmer	Mon 04.03.24	Fre 29.03.24	4 Wochen	27EA+2 Wochen	32EA+0.2 Wochen;33																								
32	<i>Baubeginn</i>	<i>Mon 01.04.24</i>	<i>Mon 01.04.24</i>	<i>0 Wochen</i>	31EA+0.2 Wochen																									
33	Ausführung	Mon 01.04.24	Fre 07.02.25	45 Wochen	31	34																								
34	<i>Bauende</i>	<i>Fre 07.02.25</i>	<i>Fre 07.02.25</i>	<i>0 Wochen</i>	33	35;36EA-10 Wochen																								
35	Inbetriebnahme, Abschluss	Mon 10.02.25	Don 03.04.25	7.8 Wochen	34	37																								
36	Vollzug Landerwerb, Mutationen	Mon 18.11.24	Don 03.04.25	19.8 Wochen	34EA-10 Wochen	37																								
37	<i>Phasenabschluss</i>	<i>Fre 04.04.25</i>	<i>Fre 04.04.25</i>	<i>0.2 Wochen</i>	<i>35;36</i>																									