



N4 Neue Axenstrasse Abschnitt Ingenbohl - Gumpisch, Etappe 1 und 3

Rahmenterminprogramm

Stand: 30.04.2021

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Etappe																			
Ausführungsprojekt Sisikoner Tunnel			inkl. FlaMA alte Axenstrasse																
Plangenehmigungsverfahren (PGV) 1)																			
Detailprojekt Sisikoner Tunnel 2)																			
Genehmigung DP druch ASTRA (vorbehältlich Rechtskraft PGV)																			
Erstellung von Ausschreibungsunterlagen																			
Submissionsverfahren / Vergaben 3)																			
Realisierung Gumpisch (inkl. Hilfbrücke, Naturgefahren, Galerie) 4)																			
Realisierung Sisikoner Tunnel (inkl. Dorni, Buggi, BSA) 5)																			
3. Etappe																			
Ausführungsprojekt Morschacher Tunnel			inkl. FlaMA alte Axenstrasse																
Plangenehmigungsverfahren (PGV) 1)																			
Detailprojekt Morschacher Tunnel 2)																			
Genehmigung DP druch ASTRA (vorbehältlich Rechtskraft PGV)																			
Erstellung von Ausschreibungsunterlagen																			
Submissionsverfahren / Vergaben 3)																			
Realisierung Vorarbeiten Ingenbohl (inkl. Entwässerungsstollen)																			
Realisierung Morschacher Tunnel (inkl. Ort, Schlattli, BSA) 5)																			

- 1) Gemeinsames Plangenehmigungsverfahren für 1. und 3. Etappe nach gemeinsamer Planaufgabe mit Berücksichtigung Beschwerde und Prognose Entscheid per drittes Quartal 2021
- 2) Voraussetzung für Genehmigung des definitiven Detailprojekts ist rechtskräftige Plangenehmigung
- 3) Voraussetzung für Publikation der Ausschreibung ist genehmigtes Detailprojekt
- 4) Ab 2029 Verkehrsführung durch erstellte Galerie Gumpisch
- 5) Berücksichtigung der Rahmenbedingung zur Reihenfolge der Inbetriebnahme