

Nr.	Task Name	Dauer	Hälfte 2, 2020				Hälfte 1, 2021					Hälfte 2, 2021					Hälfte 1, 2022					Hälfte 2, 2022					Hälfte 1, 2023					Hälfte 2, 2023					Hä				
			S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J		J	A	S	O
1	Projektierungsphase	343 Tage	Projektierungsphase																																						
2	Projektstart	0 Wochen	Projektstart 01.06.21																																						
3	Erstellung Ausschreibungsunterlagen & Anforderungen	5 Wochen	Ausschreibungsunterlagen & Anforderungen 05.07.21																																						
4	Genehmigung Planungskredit (Gemeindeversammlung)	0 Wochen	Planungskredit (Gemeindeversammlung) 11.06.21																																						
5	Publikation GP-Ausschreibung	0 Wochen	Publikation GP-Ausschreibung 14.07.21																																						
6	Ausschreibung GP Team	6 Wochen	Ausschreibung GP Team 24.08.21																																						
7	Obligatorische Begehung	0 Wochen	Obligatorische Begehung 21.07.21																																						
8	Einreichung schriftlicher Fragen	0 Wochen	Einreichung schriftlicher Fragen 30.07.21																																						
9	Fragenbeantwortung	1 Woche	Fragenbeantwortung 06.08.21																																						
10	Angebotsabgabe	0 Wochen	Angebotsabgabe 24.08.21																																						
11	Zuschlag	0 Wochen	Zuschlag 07.09.21																																						
12	Beauftragung GP Team, Start Projektierung	0 Wochen	Beauftragung GP Team, Start Projektierung 20.09.21																																						
13	Vorprojekt - 3M	12 Wochen	Vorprojekt - 3M 13.12.21																																						
14	Abgabe Vorprojekt inkl. KS +/-15%	0 Wochen	Abgabe Vorprojekt inkl. KS +/-15% 13.12.21																																						
15	Prüfung/Freigabe Vorprojekt inkl. KS	2 Wochen	Prüfung/Freigabe Vorprojekt inkl. KS 10.01.22																																						
16	Bauprojekt - 3M	12 Wochen	Bauprojekt - 3M 04.04.22																																						
17	Abgabe Bauprojekt inkl. KV +/- 10%	0 Wochen	Abgabe Bauprojekt inkl. KV +/- 10% 04.04.22																																						
18	Prüfung/Freigabe Bauprojekt inkl. KV	2 Wochen	Prüfung/Freigabe Bauprojekt inkl. KV 18.04.22																																						
19	Genehmigung Baukredit (Gemeindeversammlung)	0 Wochen	Genehmigung Baukredit (Gemeindeversammlung) 17.06.22																																						
20	Erstellung Baugesuchsunterlagen	4 Wochen	Erstellung Baugesuchsunterlagen 14.07.22																																						
21	Einreichung Baugesuch	0 Wochen	Einreichung Baugesuch 14.07.22																																						
22	Bewilligungsverfahren - Annahme 3M	12 Wochen	Bewilligungsverfahren - Annahme 3M 06.10.22																																						
23	Ausschreibung und Vergabe	105 Tage	Ausschreibung und Vergabe																																						
24	Ausschreibungsplanung, Ausschreibung, Vergabe	21 Wochen	Ausschreibungsplanung, Ausschreibung, Vergabe 08.12.22																																						
25	Pakete 1-3 - Rohbau, Fassade, Haustechnik	10 Wochen	Pakete 1-3 - Rohbau, Fassade, Haustechnik 20.10.22																																						
26	Bauausführung	255 Tage	Bauausführung																																						
27	Vergabe Pakete 1-3	0 Monate	Vergabe Pakete 1-3 20.10.22																																						
28	Arbeitsvorbereitung, Montageplanung	8 Wochen	Arbeitsvorbereitung, Montageplanung 15.12.22																																						
29	Baubeginn	0 Monate	Baubeginn 15.12.22																																						
30	Bauausführung, Inbetriebnahme, Abnahme	43 Wochen	Bauausführung, Inbetriebnahme, Abnahme 12.10.23																																						
31	Übergabe Gebäude	0 Wochen	Übergabe Gebäude 12.10.23																																						
32	Inbetriebnahme	20 Tage	Inbetriebnahme																																						
33	Umzüge, Möblierung, Ausstattung, Testbetrieb	4 Wochen	Umzüge, Möblierung, Ausstattung, Testbetrieb 09.11.23																																						
34	Gebäudeübergabe, Start Betrieb	0 Wochen	Gebäudeübergabe, Start Betrieb 09.11.23																																						