

Projektführungsterminplan

21.09.2021, St

Tätigkeit / Meilensteine	Start	Ende	Jahr 2021												Jahr 2022											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meilensteine Planer																										
- Abgabe Auflagedossier		26.08.2022																								
- Einreichung PGV		24.02.2023																								
- Abgabe Bauprojektdossier		14.04.2023																								
- Abgabe Submission Ausführung		25.08.2023																								
- Baustart	20.01.2025																									
- IBN		30.09.2027																								
- Abgabe Dokumente des ausgeführten Werks		26.11.2027																								
- Abrechnung Unternehmer abgeschlossen		26.11.2027																								
Bauprojekt (Phase 32, 33, 41)																										
- Beschaffung Planer	11.10.2022	11.03.2022																								
- Sondagen erweiterter Projektperimeter	01.03.2022	29.04.2022																								
- Auswertung Sondagen erweiterter Projektperimeter	04.04.2022	27.05.2022																								
- AVOR Planer	14.03.2022	08.04.2022																								
- Erstellen Auflagedossier	11.04.2022	26.08.2022																								
- Prüfung Dossier durch PL inkl. Bereinigung	29.08.2022	23.09.2022																								
- Prüfung Dossier durch SV inkl. Bereinigung	26.09.2022	18.11.2022																								
- SIOPs A inkl. Bereinigung	21.11.2022	27.01.2023																								
- Zusammenstellung PGV, Schlusskontrollen und Versand	30.01.2023	24.02.2023																								
- PGV	27.02.2023	30.09.2024																								
- Erstellen Bauprojektdossier	01.03.2023	14.04.2023																								
- Prüfung Dossier durch PL inkl. Bereinigung	17.04.2023	12.05.2023																								
- Genehmigung Bauprojekt SBB	15.05.2023	31.08.2023																								
- Erarbeitung Submission Ausführung	05.06.2023	25.08.2023																								
- Korrex SBB Submission Ausführung inkl. Bereinigung	28.08.2023	24.11.2023																								
- Submission Ausführung	27.11.2023	31.07.2024																								
Ausführung ( Phasen 51, 52, 53)																										
- Ausführungsprojekt	15.01.2024	25.10.2024																								
- AVOR	05.08.2024	17.01.2025																								
- Bauarbeiten	20.01.2025	30.09.2027																								
- Projektabschluss (spätestens 2 Mt. nach IBN)	01.10.2027	26.11.2027																								
Sitzungsraster																										
- Koordinationssitzungen (Raster ca. alle 2 Mt.)																										
- Bauphasenplanung (Raster ca. alle 2 Mt.)																										
- Planersitzungen Tiefbau (Technische Sitzungen; Raster ca. alle 2 Mt.)																										
- Bauleitungssitzungen (ab Ausführung; Raster ca. alle 2 Wochen)																										

Tätigkeit / Meilensteine	Start	Ende	Jahr 2023												Jahr 2024											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meilensteine Planer																										
- Abgabe Auflagedossier		26.08.2022																								
- Einreichung PGV		24.02.2023																								
- Abgabe Bauprojektdossier		14.04.2023																								
- Abgabe Submission Ausführung		25.08.2023																								
- Baustart	20.01.2025																									
- IBN		30.09.2027																								
- Abgabe Dokumente des ausgeführten Werks		26.11.2027																								
- Abrechnung Unternehmer abgeschlossen		26.11.2027																								
Bauprojekt (Phase 32, 33, 41)																										
- Beschaffung Planer	11.10.2022	11.03.2022																								
- Sondagen erweiterter Projektperimeter	01.03.2022	29.04.2022																								
- Auswertung Sondagen erweiterter Projektperimeter	04.04.2022	27.05.2022																								
- AVOR Planer	14.03.2022	08.04.2022																								
- Erstellen Auflagedossier	11.04.2022	26.08.2022																								
- Prüfung Dossier durch PL inkl. Bereinigung	29.08.2022	23.09.2022																								
- Prüfung Dossier durch SV inkl. Bereinigung	26.09.2022	18.11.2022																								
- SIOPs A inkl. Bereinigung	21.11.2022	27.01.2023																								
- Zusammenstellung PGV, Schlusskontrollen und Versand	30.01.2023	24.02.2023																								
- PGV	27.02.2023	30.09.2024																								
- Erstellen Bauprojektdossier	01.03.2023	14.04.2023																								
- Prüfung Dossier durch PL inkl. Bereinigung	17.04.2023	12.05.2023																								
- Genehmigung Bauprojekt SBB	15.05.2023	31.08.2023																								
- Erarbeitung Submission Ausführung	05.06.2023	25.08.2023																								
- Korrex SBB Submission Ausführung inkl. Bereinigung	28.08.2023	24.11.2023																								
- Submission Ausführung	27.11.2023	31.07.2024																								
Ausführung ( Phasen 51, 52, 53)																										
- Ausführungsprojekt	15.01.2024	25.10.2024																								
- AVOR	05.08.2024	17.01.2025																								
- Bauarbeiten	20.01.2025	30.09.2027																								
- Projektabschluss (spätestens 2 Mt. nach IBN)	01.10.2027	26.11.2027																								
Sitzungsraster																										
- Koordinationssitzungen (Raster ca. alle 2 Mt.)																										
- Bauphasenplanung (Raster ca. alle 2 Mt.)																										
- Planersitzungen Tiefbau (Technische Sitzungen; Raster ca. alle 2 Mt.)																										
- Bauleitungssitzungen (ab Ausführung; Raster ca. alle 2 Wochen)																										

Tätigkeit / Meilensteine	Start	Ende	Jahr 2025												Jahr 2026											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meilensteine Planer																										
- Abgabe Auflagedossier		26.08.2022																								
- Einreichung PGV		24.02.2023																								
- Abgabe Bauprojektossier		14.04.2023																								
- Abgabe Submission Ausführung		25.08.2023																								
- Baustart	20.01.2025																									
- IBN		30.09.2027																								
- Abgabe Dokumente des ausgeführten Werks		26.11.2027																								
- Abrechnung Unternehmer abgeschlossen		26.11.2027																								
Bauprojekt (Phase 32, 33, 41)																										
- Beschaffung Planer	11.10.2022	11.03.2022																								
- Sondagen erweiterter Projektperimeter	01.03.2022	29.04.2022																								
- Auswertung Sondagen erweiterter Projektperimeter	04.04.2022	27.05.2022																								
- AVOR Planer	14.03.2022	08.04.2022																								
- Erstellen Auflagedossier	11.04.2022	26.08.2022																								
- Prüfung Dossier durch PL inkl. Bereinigung	29.08.2022	23.09.2022																								
- Prüfung Dossier durch SV inkl. Bereinigung	26.09.2022	18.11.2022																								
- SIOPs A inkl. Bereinigung	21.11.2022	27.01.2023																								
- Zusammenstellung PGV, Schlusskontrollen und Versand	30.01.2023	24.02.2023																								
- PGV	27.02.2023	30.09.2024																								
- Erstellen Bauprojektossier	01.03.2023	14.04.2023																								
- Prüfung Dossier durch PL inkl. Bereinigung	17.04.2023	12.05.2023																								
- Genehmigung Bauprojekt SBB	15.05.2023	31.08.2023																								
- Erarbeitung Submission Ausführung	05.06.2023	25.08.2023																								
- Korrex SBB Submission Ausführung inkl. Bereinigung	28.08.2023	24.11.2023																								
- Submission Ausführung	27.11.2023	31.07.2024																								
Ausführung ( Phasen 51, 52, 53)																										
- Ausführungsprojekt	15.01.2024	25.10.2024																								
- AVOR	05.08.2024	17.01.2025																								
- Bauarbeiten	20.01.2025	30.09.2027																								
- Projektabschluss (spätestens 2 Mt. nach IBN)	01.10.2027	26.11.2027																								
Sitzungsraster																										
- Koordinationssitzungen (Raster ca. alle 2 Mt.)																										
- Bauphasenplanung (Raster ca. alle 2 Mt.)																										
- Planersitzungen Tiefbau (Technische Sitzungen; Raster ca. alle 2 Mt.)																										
- Bauleitungssitzungen (ab Ausführung; Raster ca. alle 2 Wochen)																										

Tätigkeit / Meilensteine	Start	Ende	Jahr 2027												Jahr 2028											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meilensteine Planer																										
- Abgabe Auflagedossier		26.08.2022																								
- Einreichung PGV		24.02.2023																								
- Abgabe Bauprojektdossier		14.04.2023																								
- Abgabe Submission Ausführung		25.08.2023																								
- Baustart	20.01.2025																									
- IBN		30.09.2027																								
- Abgabe Dokumente des ausgeführten Werks		26.11.2027																								
- Abrechnung Unternehmer abgeschlossen		26.11.2027																								
Bauprojekt (Phase 32, 33, 41)																										
- Beschaffung Planer	11.10.2022	11.03.2022																								
- Sondagen erweiterter Projektperimeter	01.03.2022	29.04.2022																								
- Auswertung Sondagen erweiterter Projektperimeter	04.04.2022	27.05.2022																								
- AVOR Planer	14.03.2022	08.04.2022																								
- Erstellen Auflagedossier	11.04.2022	26.08.2022																								
- Prüfung Dossier durch PL inkl. Bereinigung	29.08.2022	23.09.2022																								
- Prüfung Dossier durch SV inkl. Bereinigung	26.09.2022	18.11.2022																								
- SIOPs A inkl. Bereinigung	21.11.2022	27.01.2023																								
- Zusammenstellung PGV, Schlusskontrollen und Versand	30.01.2023	24.02.2023																								
- PGV	27.02.2023	30.09.2024																								
- Erstellen Bauprojektdossier	01.03.2023	14.04.2023																								
- Prüfung Dossier durch PL inkl. Bereinigung	17.04.2023	12.05.2023																								
- Genehmigung Bauprojekt SBB	15.05.2023	31.08.2023																								
- Erarbeitung Submission Ausführung	05.06.2023	25.08.2023																								
- Korrex SBB Submission Ausführung inkl. Bereinigung	28.08.2023	24.11.2023																								
- Submission Ausführung	27.11.2023	31.07.2024																								
Ausführung ( Phasen 51, 52, 53)																										
- Ausführungsprojekt	15.01.2024	25.10.2024																								
- AVOR	05.08.2024	17.01.2025																								
- Bauarbeiten	20.01.2025	30.09.2027																								
- Projektabschluss (spätestens 2 Mt. nach IBN)	01.10.2027	26.11.2027																								
Sitzungsraster																										
- Koordinationssitzungen (Raster ca. alle 2 Mt.)																										
- Bauphasenplanung (Raster ca. alle 2 Mt.)																										
- Planersitzungen Tiefbau (Technische Sitzungen; Raster ca. alle 2 Mt.)																										
- Bauleitungssitzungen (ab Ausführung; Raster ca. alle 2 Wochen)																										