

BAUPHASENTABELLE RESERVOIRANLAGEN KOPFHOLZ

Bauphase		Dauer Monate	Anlage in Betrieb?							Betriebsweise		
			Best. Res. TRKL (3'500 m³)	Best. Res. Rüschlikon (2x300 & 1x 400 m³)	Neues Res. Rüschlikon (2x 850 m³)	Best. Res. Kilchberg (2x300 m³)	Best. Res. Kilchberg (900 m³)	Best. Teil- stock HTRK	Anbau Rüschli- kon (800 m³) mit Teilstock HTRK	Rüschlikon	Kilchberg	TRKL-Reservoir (inkl. Abgabe an Langnau & Adliswil)
0	Normalbetrieb heute	-	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	normal	normal	normal
1	Ersatzneubau Reservoir Rüschlikon 2x 850 m³ mit Rohrkeller inkl. Abbruch 3 Rundkammern Rüschlikon	12	Ja (etwas freigelegt)	-	-	Ja (etwas freigelegt)	Ja (etwas freigelegt)	Ja (etwas freigelegt)	-	via TRKL- Reservoir (kein Quell- wasser)	normal	normal (mehr Abgabe an Rüschlikon)
2	Leitungsbau Chopf- holzstrasse	2	Ja	-	Nein	Ja (etwas freigelegt)	Ja (etwas freigelegt)	Ja	-	via TRKL- Reservoir (kein Quell- wasser)	normal	normal (mehr Abgabe an Rüschlikon)
3a	Anbau Wasserkammer Kilch- berg 800 m³ inkl. Ersatzneu- bau Rohrkeller Kilchberg und Teilstock HTRK inkl. Abbruch 1 Rundkammer Kilchberg	10	Ja	-	Ja	1 von 2 Kammern	Ja (etwas freigelegt)	Ja (etwas freigelegt)	-	normal	weniger Volumen (weniger Quellwas- ser)	normal (mehr Abgabe an Kilchberg)
3b	Sanierung 900 m³ -Kammer Kilchberg	3	Ja	-	Ja	1 von 2 Kammern	Nein	Ja (etwas freigelegt)	-	normal	deutlich weniger Volumen (weniger Quellwasser); ev. via TRKL- Reservoir	normal (mehr Abgabe an Kilchberg)
3c	Leistungsanschlüsse Chopf- holzstrasse	1	Ja	-	Ja	1 von 2 Kammern	Nein	Ja (etwas freigelegt)	Nein	normal	deutlich weniger Volumen (weniger Quellwasser); ev. via TRKL- Reservoir	normal (mehr Abgabe an Kilchberg)
3d	Abbruch 1 Rundkammer Kilchberg inkl. Abbruch Teil- stock HTRK	3	Ja	-	Ja	-	Ja	-	Ja	normal	normal	normal

Bemerkung: Kurzzeitige Betriebsunterbrüche bei Leistungsanschlüssen (in Phase 2 und Phase 3c) sind nicht aufgeführt.

Bauphase		Dauer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Monate																												
0	Normalbetrieb heute	-																												
1	Ersatzneubau Reservoir Rüslikon 2x 850 m3 mit Rohrkeller inkl. Abbruch 3 Rundkammern Rüslikon	12																												
2	Leitungsbau Chopfholzstrasse	2															Leitungsprovisorien möglichst nicht im Winter (Frostgefahr)													
3a	Anbau Wasserkammer Kilchberg 800 m3 inkl. Ersatzneubau Rohrkeller Kilchberg und Teilstock HTRK inkl. Abbruch 1 Rundkammer Kilchberg	10																												
3b	Sanierung 900 m3 -Kammer Kilchberg	3																												
3c	Leistungsanschlüsse Chopfholzstrasse	1																												
3d	Abbruch 1 Rundkammer Kilchberg inkl. Abbruch Teilstock HTRK	3																												

Variante Reservoirbau Kilchberg gleichzeitig mit Rüslikon (dann während Bauphase weniger Speichervolumen, d.h. auch weniger Quellwassernutzung):

3a	Anbau Wasserkammer Kilchberg 800 m3 inkl. Ersatzneubau Rohrkeller Kilchberg und Teilstock HTRK inkl. Abbruch 1 Rundkammer Kilchberg	10																												
3b	Sanierung 900 m3 -Kammer Kilchberg	3																												
3c	Leistungsanschlüsse Chopfholzstrasse	1																												
3d	Abbruch 1 Rundkammer Kilchberg inkl. Abbruch Teilstock HTRK	3																												