N06 PUN Wankdorf - Muri: Grobbauphasenprogramm

Stand 20.07.2020

Schematische Abbildung Trassee
(nicht massstäblich)

06_01_1

Bauwerk		
UH-Km	Nr.	Bezeichnung / km
8+000		
7+900		
7+820		Projektende
7+700		
7+600	T20	7+689
7+500		
7+400	T19	7+492
7+300		
7+200		
7+100	T18	7+100
7+000		
6+900		
6+800		
6+700		
6+600	T17	6+690
6+500		
6+400		
6+300	T16	6+364
6+200		
6+100	T15	6+167
6+000		
5+900	T14	5+900
5+800		
5+700		
5+600		
5+500		
5+400	T13a	5+470
5+300		
5+200		
5+100		
5+000		
4+900	T13	4+932
4+800		
4+700		
4+600		
4+500	T12	4+557
4+400	T11a	4+460
4+300		
4+200	T11a	4+200
4+100	T11a	4+190
4+000		
3+900	T10	3+900
3+800		
3+700	T10	3+654
3+600	T09a	3+642
3+500		
3+400		
3+300	T09	3+322
3+200		
3+100		
3+000	T08	2+990
2+900		
2+800		
2+700	T07	2+686
2+600	T06a	2+630
2+500	T06	2+541
2+400		
2+300	T05	2+343
2+200		
2+100	T04	2+118
2+000		
1+900		
1+800		
1+700		
1+600	T03	1+658
1+500		Projektanfang

grün	Baustelle Trassee + Kunstbauten
blau	Baustelle Sonnenhoftunnel
gelb	Baustelle BSA
rosa	Baustelle Brücke T10
hellblau	Baustelle Bereich Ostring (Stützmauer & LSW)
	Reserve
	Verkehrsumstellung durch Bau + GE1 (keine Bauarbeiten möglich)

Bauphasen 2021

2021: Jul 26 27 28 29 30 | Aug 31 32 33 34 35 | Sept 35 36 37 38 39 | Okt 39 40 41 42 43 | Nov 44 45 46 47 48 | Dez 48 49 50 51 52

OS-MS/ Bau-Abschnitt Ostring - Muri (D)

Baupahse D1 VF 2/3 innen Erstellung Fundamente Portale, NHB für Bauphase 2

LSW T612A Thoracherstrasse

Spiko (C)

Abschnitt Ostring (B)

B2: Flügelmauer T10

B1: Abbruch Mitte

B1: BSA Prov. Ostring

WAOS Bau-Abschnitt Wankdorf - Ostring (A)

LSW T603A Pulverweg Nr.1

Bauphase A1 VF 2/3 innen Erstellung Fundamente Portale, NHB für Bauphase 2

Bauphasen 2022

2022: Jan 1 2 3 4 | Feb 5 6 7 8 | März 9 10 11 12 | April 13 14 15 16 17 | Mai 18 19 20 21 | Juni 22 23 24 25 | Juli 26 27 28 29 30 | Aug 31 32 33 34 35 | Sept 36 37 38 39 | Okt 39 40 41 42 43 | Nov 44 45 46 47 48 | Dez 48 49 50 51 52

Bauphase D2 VF: 3/1 innen Arbeiten Fahrbahnrand Ri Thun (Hauptbauphase Trasse1) 12 K

Bauphase D3: Arbeiten BSA Ausrüstung Fahrbahnrichtung Ri Thun

Bauphase D4 VF: 1/3 innen Arbeiten Fahrbahnrand Ri Bern (Hauptbauphase Trasse)

Bauphase D5: Arbeiten BSA Ausrüstung Fahrrichtung Bern

Bauphase D6: TESTBETRIEB BSA

BSA

Bauphase C1: Sanierung T11a Innenwand Ri Spiez VF 3/1 innen

Bauphase C2: Sanierung T11a Innenwand Ri Bern

Bauphase C3: Sanierung T11a Aussenwand Ri Bern

Bauphase B3: T10 BP I, LSW 609 (VF 3/1)

B3: SM T110, LSW T604 (km 3+640 - 3+780)

B4: T10 BP II (2+2 aussen)

B5: T10 BP III (2+2 innen)

Bauphase B6: T10 BP IV, LSW 607 (VF 1/3)

B6: SM T111, LSW T607 (VF 1/3 innen)

LSW T603B Pulverweg Nr.2

Bauphase A2 VF 3/1 innen Arbeiten Fahrbahnrand Ri Thun (Hauptbauphase Trasse)

Bauphase A3: Ausrüstung Fahrbahnrichtung Ri Thun

A5: Gerüst T07

A6:Gerüst T06

Bauphase A4 VF 1/3 innen Arbeiten Fahrbahnrand Ri Bern (Hauptbauphase Trasse)

Bauphase A5: Arbeiten BSA Ausrüstung Fahrrichtung Bern

Bauphase A6: TESTBETRIEB BSA

Bauphasen 2023

2023: Jan 1 2 3 4 | Feb 5 6 7 8 9 | März 10 11 12 13 | April 14 15 16 17 18 | Mai 19 20 21 22 | Juni 23 24 25 26 | Juli 27 28 29 30 | Aug 31 32 33 34 35 | Sept 36 37 38 39 | Okt 39 40 41 42 43 44 | Nov 44 45 46 47 48 | Dez 48 49 50 51 52

Bauphase D7 Trasse: Deckbelagsarbeiten Ri Bern und Abdichtung T14-T18 VF 1/3 aussen,VF 1/3 innen.

Bauphase D8 Trasse: Deckbelagsarbeiten Ri Thun und Abdichtung T14-T18 VF 3/1 aussen, 3/1 innen

INBETRIEBNAHME Fahrstreifenbewirtschaftung

C4: Sanierung T11a Aussenwand Ri Spiez

Bauphasen B7/B8/B9: Massnahmen T112, LSW T606

B7: SM T110A, LSW T605

B8: SM T110, LSW T604 (km 3+780 - 3+920)

Bauphase B9/B10: Neubau LSW T606 Mitte

Bauphase B11 Trasse: Deckbelagsarbeiten Ri Bern

Bauphase B12 Trasse: Deckbelagsarbeiten Ri Thun

Inbetriebnahme PUN

Bauphase A7: VF 2/2 aussen Angraifmauern

Bauphase A8 Trasse: VF- 1/3 aussen, 1/3 innen Deckbelagsarbeiten Ri Bern

Bauphase A9 Trasse: VF- 3/1 aussen, 3/1 innen Deckbelagsarbeiten Ri Thun

INBETRIEBNAHME Fahrstreifenbewirtschaftung

| | | |