

		Monate		M1		M2		M3		M4		M5		M6		M7		M8		M9		M10		M11		M12																									
		Wochen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Ziele																																																			
Konzeption optimiert																																																			
Konstruktive Ausbildung Stufe Vorprojekt																																																			
Nachweis der technischen, baulichen, finanziellen, terminlichen Machbarkeit																																																			
Nachweis der rechtlichen Machbarkeit																																																			
Testen und Prüfung der politischen Machbarkeit																																																			
Projektmanagement																																																			
Adressliste und Organigramme erstellen																																																			
Projektraum / Cloud aufschalten inkl. Ablagesystem																																																			
Monatliches Controlling																																																			
Standberichte: vierteljährlich																																																			
Analyse laufend über Chancen und Risiken (Kurzberichte/Tabellen)																																																			
Startsitzung mit Sitzungsplanungen / Raster / Setting (Video)																																																			
Erstellung und Nachführung des PQM																																																			
Terminplanung: detaillieren und nachführen																																																			
Kommunikation: Mithilfe																																																			
Grundlagen detaillieren pro Modul																																																			
Projektdefinitionen ergänzen und detaillieren (zusammen mit Bauherr)																																																			
Detaillierung Projektpflichtenheft																																																			
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen																																																			
Geologische Gutachten: Konzeption, Begleitung																																																			
Rechtliches																																																			
Mithilfe Verfahrensprüfungen: PGV, PBG, StrG																																																			
Projektiertung																																																			
Konzeption, Variantenstudien und Machbarkeitsnachweise																																																			
Vervollständigen der Projektgrundlagen																																																			
Konzeption Verkehrsplanung und öff. Raum /Bahnhofplätze																																																			
Konzeption Bahnbau RBS inkl. Anpassung SBB																																																			
Konzeption PU West																																																			
Konzeption Velostationen																																																			
Konzeption PU Zuchwil																																																			
Testen der Konzepte durch Variantenstudien																																																			
Review / Q-Prüfung durch externe Unterstützung																																																			
Besprechung Review-Resultate mit Bauherr (KTS)																																																			
Pläne Bestvarianten und Machbarkeitsbericht (TB "Konzepte")																																																			
Besprechung (Workshop) Konzepte durch Bauherrschaften (KTS)																																																			
Ergänzung / Überarbeitung Konzeptunterlagen																																																			
Definitive Freigabe Konzepte durch Bauherrschaft (KTS)																																																			
Konstruktive Ausgestaltung																																																			
Konstruktive Ausgestaltung Bahnbau RBS																																																			
Konstruktive Ausgestaltung PU West																																																			
Konstruktive Ausgestaltung Velostationen																																																			
Konstruktive Ausgestaltung Bahnhofplätze																																																			
Konstruktive Ausgestaltung PU Zuchwil																																																			
Bestandteile Vorprojektsmappe																																																			
Kostenberechnung (Genauigkeit +/-20%, Basis eBKP-Tiefbau)																																																			
Terminplanung Projektiertung, Bewilligungsprozesse und Bau																																																			
Baublauf-Konzept inkl. Bau-Logistik (Bericht und Pläne)																																																			
Bericht Anforderungen Bahnbau RBS (Festlegung durch RBS)																																																			
Technischer Bericht																																																			
Nutzungsvereinbarung und Projektbasis																																																			
Vorabbericht Umweltverträglichkeit																																																			
Sicherheitsbericht																																																			
Pläne																																																			
Weitere Unterlagen / Grundlagen (auch extern) Vorprojekt																																																			
Review / Q-Prüfung durch externe Unterstützung																																																			
Besprechung (Workshop) Vorprojekt durch Bauherrschaften (KTS)																																																			
Ergänzungen und Fertigstellung Vorprojekt																																																			
Definitive Freigabe Vorprojekt durch Bauherrschaft (KTS)																																																			
Lenkungsausschuss inkl. Themen																																																			
LA 1 "Zwischenbesprechung Konzept"																																																			
LA 2 "Konzeptfreigabe"																																																			
LA 3 "Zwischenstandsbesprechung Konstr. Ausbildung"																																																			
LA 4 "Vorprojektfreigabe"																																																			

Stand: 15. Mai 2020