

# Terminprogramm Beschaffung Gleisanlagen

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März
1	<b>Vorbereitungen</b>	17 Tage	Don 01.07.21	Fre 23.07.21											
2	Erhebung vorhandene Unterlagen (IKS)	12 Tage	Don 01.07.21	Fre 16.07.21	Erhebung vorhandene Unterlagen (IKS)										
3	Erstellung Technisches Pflichtenheft (Fachabteilung)	5 Tage	Mon 19.07.21	Fre 23.07.21	Erstellung Technisches Pflichtenheft (Fachabteilung)										
4	Initialisierung (Teilnehmer min. ZUES, (UJ) Fachabteilung und IKS)	0 Tage	Fre 23.07.21	Fre 23.07.21	Initialisierung (Teilnehmer min. ZUES, (UJ) Fachabteilung und IKS)										
5	<b>Ausschreibungsunterlagen erstellen</b>	20 Tage	Mon 26.07.21	Fre 20.08.21											
6	Ausschreibungsunterlagen erstellen (ZUES & UJ)	10 Tage	Mon 26.07.21	Fre 06.08.21	Ausschreibungsunterlagen erstellen (ZUES & UJ)										
7	Erstellung Bewertungsraster Zuschlagskriterien (ZUES, Fachabteilung und IKS)	5 Tage	Mon 09.08.21	Fre 13.08.21	Erstellung Bewertungsraster Zuschlagskriterien (ZUES, Fachabteilung und IKS)										
8	Prüfen der Dokumentation (UJ)	2 Tage	Mon 16.08.21	Die 17.08.21	Prüfen der Dokumentation (UJ)										
9	Vervollständigen der Dokumentation (ZUES, UJ, Fachabteilung und IKS)	2 Tage	Mit 18.08.21	Don 19.08.21	Vervollständigen der Dokumentation (ZUES, UJ, Fachabteilung und IKS)										
10	Erstellung definitive Unterlagen für simap.ch (ZUES)	1 Tag	Fre 20.08.21	Fre 20.08.21	Erstellung definitive Unterlagen für simap.ch (ZUES)										
11	<b>Angebote Einholen</b>	36 Tage	Mon 23.08.21	Mon 11.10.21											
12	Publikation in simap.ch, Erfassung jeweils am Montag (ZUES)	1 Tag	Mon 23.08.21	Mon 23.08.21	Publikation in simap.ch, Erfassung jeweils am Montag (ZUES)										
13	Wartezeit bis Publikation	5 Tage	Die 24.08.21	Mon 30.08.21	Wartezeit bis Publikation										
14	Publikation auf simap.ch (jeweils am Freitag)	0 Tage	Die 31.08.21	Die 31.08.21	Publikation auf simap.ch (jeweils am Freitag)										
15	Frist für Angebotseingabe (min. 20 Kalendertage)	40 fTage	Die 31.08.21	Son 10.10.21	Frist für Angebotseingabe (min. 20 Kalendertage)										
16	Offertöffnung	0 Tage	Mon 11.10.21	Mon 11.10.21	Offertöffnung										
17	<b>Angebote Beurteilen</b>	17 Tage	Die 12.10.21	Mit 03.11.21											
18	Auswertung der Angebote und Bemusterung (ZUES, Fachabteilung und IKS)	15 Tage	Die 12.10.21	Mon 01.11.21	Auswertung der Angebote und Bemusterung (ZUES, Fachabteilung und IKS)										
19	Mitteilung betreffend Zuschlag an UJ und Fachbereichsleiter (ZUES und IKS)	1 Tag	Die 02.11.21	Die 02.11.21	Mitteilung betreffend Zuschlag an UJ und Fachbereichsleiter (ZUES und IKS)										
20	Zuschlags Entscheid innerhalb VBZ klar	1 Tag	Mit 03.11.21	Mit 03.11.21	Zuschlags Entscheid innerhalb VBZ klar										
21	<b>Genehmigungen einholen</b>	27 Tage	Don 04.11.21	Fre 10.12.21											
22	Erstellung Weisung / Verfügung inkl. VBZ Visumrunde (IKS (bei Lagermaterialien ZUES))	5 Tage	Don 04.11.21	Mit 10.11.21	Erstellung Weisung / Verfügung inkl. VBZ Visumrunde (IKS (bei Lagermaterialien ZUES))										
23	Genehmigung durch Stadtrat oder VIB	22 Tage	Don 11.11.21	Fre 10.12.21	Genehmigung durch Stadtrat oder VIB										
24	<b>Publikation Zuschlag &amp; Rechtsmittelfrist</b>	16 Tage	Mon 13.12.21	Mon 03.01.22											
25	Publikation in simap.ch, Erfassung jeweils am Montag (ZUES)	1 Tag	Mon 13.12.21	Mon 13.12.21	Publikation in simap.ch, Erfassung jeweils am Montag (ZUES)										
26	Wartezeit bis Publikation	4 Tage	Die 14.12.21	Fre 17.12.21	Wartezeit bis Publikation										
27	Publikation auf simap.ch (jeweils am Freitag)	0 Tage	Fre 17.12.21	Fre 17.12.21	Publikation auf simap.ch (jeweils am Freitag)										
28	Rechtsmittelfrist (10 Kalendertage)	9 fTage	Fre 17.12.21	Son 26.12.21	Rechtsmittelfrist (10 Kalendertage)										
29	Wartezeit Postweg, Anfrage Verwaltungsgericht ergriffene Rechtsmittel (10 Kalendertage)	9 fTage	Son 26.12.21	Die 04.01.22	Wartezeit Postweg, Anfrage Verwaltungsgericht ergriffene Rechtsmittel (10 Kalendertage)										
30	<b>Vertragsabschluss</b>	29 Tage	Mit 05.01.22	Mon 14.02.22											
31	Vertrag aufbereiten und auf VBZ Visumrunde geben (ZUES) + Versand zur Unterschrift	15 Tage	Mit 05.01.22	Die 25.01.22	Vertrag aufbereiten und auf VBZ Visumrunde geben (ZUES) + Versand zur Unterschrift										
32	Vertragsunterzeichnung (ZUES, allenfalls mit Fachbereichsleiter, Fachabteilung und- oder IKS)	3 Tage	Mit 26.01.22	Fre 28.01.22	Vertragsunterzeichnung (ZUES, allenfalls mit Fachbereichsleiter, Fachabteilung und- oder IKS)										
33	Puffer	11 Tage	Mon 31.01.22	Mon 14.02.22	Puffer										
34	Vertragsabschluss (Liefertermin 30.11.2022)	0 Tage	Die 15.02.22	Die 15.02.22	Vertragsabschluss (Liefertermin 30.11.2022)										