

Legende:

Sub-E	Erarbeiten Subm.unterlagen durch PV (Entwürfe, inkl. Abgabe an BH)
Sub-B	Bereinigung Subm.unterlagen (inkl. Koref BH, Aufbereitung Publikation)
EXP	Prüfung EXP und Bereinigung PV
UN	Rechnen Offerten durch UN (inkl. Begehung, Fragerunde)
Pr	Prüfung Offerten durch PV (formell, rechnerisch, inkl. UN-Gespräche, Vegabeantrag)
Ver	Vergabe durch BH (koordiniert SZ/UR/ASTRA, inkl. Publikation, Rekursfrist)
Av	Arbeitsvorbereitung durch UN (erste Planung, Materialbestellungen)
	Ausführung

Bau-aktivität	Baulos	Bezeichnung	Bearbeitung in INGE		2019				2020				2021				2022				2023				2024			
			FF	Mithilfe	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Vorgez. Arbeiten	1	SBB Fronalptunnel	Lom																									
	2	SBB Schutztunnel	Loing																									
Planverfügung UVEK vorliegend																												
Beschwerde Umweltverbände an BVGer																												
Gesuch um Entzug der aufschiebenden Wirkung an BVGer																												
Eingabe Dossier DP an ASTRA zur Genehmigung																												
DP genehmigt unter Vorbehalt rechtskräftige PGVf																												
Rechtskräftige Baubewilligung vorliegend																												
Mobilisierung INGE und Bereinigung Ausschreibungsunterlagen (Termine, Aktualisierung)																												
Publikation erste Ausschreibungen																												
Neubearbeitung DP's Gumpisch (Galerie, Voreinschnitt, Hi'brücke, Nat'gefahren)																												
Arbeiten am Sisikoner Tunnel	101	Kabeltrasse Flüelen-Dorni	B+S	(LBP)																								
	102	Rodungen Buggi, Gumpisch	BG																									
	103	Schutz Naturgefahren	BG																									
	104	Hilfsbrücke Gumpisch	BG																									
	105	Voreinschnitt Gumpisch, Buggi	Loing																									
	106	Gestaltungsarbeiten	asp																									
	200	Sisikoner Tunnel	Loing	Lom, BG, B+S																								
	201	Rodungen Dorni-I'bohl	BG																									
	202	Voreinschnitt Dorni	Lom	BG																								
	301	Anschluss Ort	BG	Loing, B+S																								
	302	Reservoir Schlattli	B+S	(LBP)																								
Arbeiten am Morschacher Tunnel	400	Morschacher Tunnel	Lom	Lo, BG, B+S																								
	401	Ersatzbiotope I'bohl	BG																									
	402	Erschliessung Höchenen	B+S																									
	403	Abbrüche I'bohl	Lom																									
	404	Entwässerungsstollen I'bohl	Lom																									
	405	Anschluss Brunnen	B+S																									