ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1		**SIP 2.0 GRID**	**957 dys**	**Thu 01.11.18**	**Fri 01.07.22**
2		**Generalplaner**	**282 dys**	**Thu 01.11.18**	**Fri 29.11.19**
3		Submissionserstellung Generalplaner inkl. Fachplaner	195 dys	Thu 01.11.18	Wed 31.07.19
4		Ausschreibung Generalplaner	32 dys	Thu 25.07.19	Fri 06.09.19
5		Auftragsvergabe Generalplaner	25 dys	Fri 13.09.19	Thu 17.10.19
6		Vorlauf GP	22 dys	Fri 18.10.19	Mon 18.11.19
7		Reserve	10 dys	Mon 18.11.19	Fri 29.11.19
8		**Vorprojekt**	**65 dys**	**Mon 02.12.19**	**Fri 28.02.20**
9		Grobterminplanung			
10		Nutzeranforderungen			
11		Layoutplanung			
12		Haustechnikkonzept			
13		Brandschutzkonzept			
14		Behördenkontakte			
15		Kostenvoranschlag +/- 20%			
16		Prüfung und Freigabe Vorprojekt durch SIP	10 dys	Mon 02.03.20	Fri 13.03.20
17		**Bauprojekt und Bewilligung**	**100 dys**	**Mon 16.03.20**	**Fri 31.07.20**
18		Meldung an Vermieter: Definitive Grösse des Reinraumes und Höhe der Absenkung im Bereich des Reinraumes festlegen	1 dy?	Fri 14.08.20	Fri 14.08.20
19		Meldung an Vermieter: Lage interne Treppen festlegen	1 dy?	Fri 14.08.20	Fri 14.08.20
20		Meldung an Vermieter: Grundrisslayout Büro mit Anschlüssen an Fassade festlegen	1 dy?	Fri 14.08.20	Fri 14.08.20
21		Meldung an Vermieter: Grundrisslayout Labor mit Anschlüssen an Fassade festlegen	1 dy?	Fri 14.08.20	Fri 14.08.20
22		Meldung an Vermieter: Standort der Bodendosen im Unterlagsboden bestimmen	1 dy?	Fri 14.08.20	Fri 14.08.20
23		Meldung an Vermieter: Zusätzliche Anschlusspunkte für Sanitärabläufe bestimmen	1 dy?	Fri 14.08.20	Fri 14.08.20
24		Meldung an Vermieter: Vom Grundausbau abweichende oder zusätzliche Ausgänge in Fassade festlegen	1 dy?	Fri 14.08.20	Fri 14.08.20
25		Detailterminplanung			
26		Verifikation Nutzeranforderungen			
27		Detailkonzepte			
28		Nutzervereinbarungen			
29		Bewilligungsprozess			
30		Kostenvoranschlag +/- 10%			
31		Prüfung und Freigabe Bauprojekt durch SIP	10 dys	Mon 03.08.20	Fri 14.08.20
32		**Ausschreibung**	**135 dys**	**Mon 17.08.20**	**Fri 19.02.21**
33		Ausschreibungsplanung	45 dys	Mon 17.08.20	Fri 16.10.20
34		Submissionserstellung Unternehmer	30 dys	Mon 19.10.20	Fri 27.11.20
35		Rechnen Unternehmer	35 dys	Mon 30.11.20	Fri 15.01.21
36		Auftragsvergabe Unternehmer	25 dys	Mon 18.01.21	Fri 19.02.21
37		**Ausführung**	**355 dys**	**Mon 22.02.21**	**Thu 30.06.22**
38		Vorlauf Unternehmer	15 dys	Mon 22.02.21	Fri 12.03.21
39		Ausführungsplanung	111 dys	Mon 15.03.21	Fri 13.08.21
40		Reserve	34 dys	Mon 16.08.21	Thu 30.09.21
41		Ausführung (Bauen)	173 dys	Fri 01.10.21	Tue 31.05.22
42		Inbetriebnahme	43 dys	Fri 01.04.22	Tue 31.05.22
43		Behördliche Abnahme & Nacharbeiten	22 dys	Wed 01.06.22	Thu 30.06.22
44		Objektübernahme	0 dys	Fri 01.10.21	Fri 01.10.21
45		Mietbeginn	0 dys	Fri 01.07.22	Fri 01.07.22