Terminplan GAB - MAB Perron

Stand 20.02.2020

Vorgang	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez	Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez			Sep Okt Nov Dez	Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Bauprojekt Grundausbau (GAB)	bis 20.9.					
Aufbereiten Baugesuch Grundausbau (GAB)	20.9.2020 - 30.10.2020					
Baueingabe und Bewilligungsverfahren (GAB)	01.11.2020 - 30.6.2021	Baubewilligung GAB 22.6.2021				
Bauausführung GAB		01.09.2021 - 30.08.2024				
Überarbeitung Vorprojekt für Submission und erstellen der Planersubmission	7.1 - 29.2					
Mieterausbau (MAB) Submission Planer inkl. Vergaben	1.3. - 31.05.					
Planung MAB Bauprojekt	1.6. - 31.08.					
Aufbereiten Bauprojekt MAB für Baugesuch GAB	01.10.2020 - 31.10.2020					
Überprüfung Bauprojekt und Bewilligungsverfahren (MAB)		01.11.2020 - 31.8.2021				
Planung MAB Ausschreibung und Ausführungsplanung		01.5.2021 - 31.8.2024				
Übergabe GAB an HSLU					01.09.2024	
Ausführung MAG					01.09.2024 - 30.06.2025	
Umzug und Inbetriebnahme						01.07.2025 - 31.08.2025
Mängelbehebung						31.08.2025 - 31.12.2025
Mitwirkung gelb = intensiv / grün = normal						

Sitzungstermine	2020	2021	2021	2021	2021	2021
Nutzungskommission (NK)						
Kick-off	• 7.1.					
Nutzungskommission (alle 2 Wochen)	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •			• • • •	• • • • • • • • • • • •
Arbeitsgruppen (alle 2 Wochen)	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •			• • • •	• • • • • • • • • • • •
Kernteam (KT)						
Begleitung Bauprojekt (alle 2 Wochen)	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •			• • • •	• • • • • • • • • • • •
Projektsteuerung (PS)						
Kick off, Rahmenbedingungen festlegen	• x.1.					
PS 1. Sitzung	• 1.-15.6.					
PS 2. Sitzung	• 15.-30.9.					
PS 3. Sitzung	• 1.-15.11.					
PS 4. Sitzung		• 1.4. ca.				
usw.		tbd				
SBB - HSLU - Steuerungssitzungen						
StS 1.Sitzung	• 3.6.					
StS 2.Sitzung	• 17.8.					
StS 3.Sitzung	• 9.11.					
usw.		tbd				
Kommunikation						
Medienorientierung	• 6.1.					
Mitarbeitendenorientierung	• 15.1.					
Interne Kommunikation nach Bedarf	interne Kommunikation nach Bedarf Direktorin/Nutzerkommission					
Berichte						
halbjährlich Bericht via PS an KR	• 15.6. • 15.11.	• 1.6. • 1.11.				