Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

MP | **Strade nazionali** | TU-12.1.2

N. strada
N13
Segmento di manutenzione
12
Classe autostrada: 2
N. settore UE: 2.4.1
Settore GR- C+D+E
Livello del progetto
Progetto d'intervento (MP)
Denominazione del progetto
N13 EP02 MESOCCO SUD

TP3 Tracciato / Ambiente
Gestione del traffico
Piano sinottico delle fasi

Denominazione del progetto in breve	Categoria struttura	N. progetto / N. TDCost
N1312EP02M	☐ KK ☐ TG ☒ TU ☐ BSA	070085
N. di inventario	Tratto di progetto	Inizio
18.13.12.301.02	24.400 - 26.450	da N13+244.00 a N13+264.50

Consulenti Ingegneri
TP3 N13 EP02
MESOCCO Manufatti
c/o Project Partners
via al Molino, 55
6916 Grancia

Project Partners Ltd
EZIO TARCHINI INGEGNERIA SA
☒ Project Partners Ltd
☐ Ezio Tarchini

Direzione del progetto:
Ufficio federale delle strade
Filiale Coira
Via C. Pellandini 2
6500 Bellinzona

N. documento (PX):	B20_MP-TU-12.1.2PSF_BR				
N. doc.(USTRA):	MP-TU-12.1.2PSF_BR				
Formato:	147 x 59.4 cm	Scala:			
Allestito:	MF	Data:	30.06.2020	Visto:	MV
Profilo:	-				
Controllo:	30.06.2020	Sigla:	SM	Funzione:	Capoprogetto
Consegna USTRA:	-	Sigla:	SGV		
Approvaz. USTRA:	-	Sigla:			--

	Data	Progettato	Disegnato	Controllato	SM	Annotazione:
Allestito	30.06.2020	MV	MF	SM		
Indice A						
Indice B						
Indice C						

Legenda

Cantiere laterale (~ 5 mesi) | Cantiere tutta larghezza (~ 2 mesi) | Cantiere tutta larghezza su tutta la tratta (~ 10 notti)

PREVENTORIO

GESTIONE TRAFFICO 3 FASI: FASE ESECUTIVA

FASE 1 - CANTIERE S/N

- Fase 1 - Cantiere lato carreggiata S/N
  Anno 1 - da marzo a ottobre





Lavorazioni K (sez. tipo 2)
- Risanamento cordolo e sottomesnola
- Risanamento evacuazione acque
- Sostituzione barriera elastica

Lavorazioni TU (sez. tipo 1)
- Vasca multifunzionale
- Canalizzazione lato carreggiata
- Sostituzione barriera elastica



Lavorazioni K (sez. tipo 2)
- Risanamento piattaforma e impermeabilizzazione
- Sostituzione giunti di dilatazione
- Arditto fuoi

Dettaglio Accessi (sez. tipo 3)



Lavorazioni K (sez. tipo 2)
- SDA

Lavorazioni TU (sez. tipo 1)
- Strato di collegamento e SDA



FASE 2 - CANTIERE N/S

- Fase 2 - Cantiere lato carreggiata N/S
  Anno 2 - da marzo a ottobre





Lavorazioni K (sez. tipo 2)
- Risanamento cordolo e sottomesnola
- Risanamento evacuazione acque
- Sostituzione barriera elastica

Lavorazioni TU (sez. tipo 1)
- Vasca multifunzionale
- Canalizzazione lato carreggiata



Lavorazioni K (sez. tipo 2)
- Risanamento piattaforda e impermeabilizzazione
- Sostituzione giunti di dilatazione
- Arditto fuoi

Dettaglio Accessi (sez. tipo 3)



Lavorazioni K (sez. tipo 2)
- SDA

Lavorazioni TU (sez. tipo 1)
- Strato di collegamento e SDA



FASE 3 - CANTIERE CENTRALE

- Fase 3 - Cantiere Centrale
  Anno 3 - da marzo a settembre





Lavorazioni K (sez. tipo 2)
- Risanamento piattaforda e impermeabilizzazione
- Sostituzione giunti di dilatazione
- Arditto fuoi

Dettaglio Accessi (sez. tipo 3)



Lavorazioni K (sez. tipo 2)
- SDA

Lavorazioni TU (sez. tipo 1)
- Strato di collegamento e SDA