OBJEKT 207-20 SLD **SCHULE LITTAU DORF LUZERN** Jäger Charpié Architekten ETH Luzern| kunzarchitekten Sursee

BAUTRÄGER **STADT LUZERN**, BAUDIREKTION Termine 01 12.10.2020

Erstellt: Hans Kunz

DETAILPROGRAMM PLANUNG PHASE 31-32 (PROJEKTIERUNG NOVEMBER 2020-)

2020 2021

Monat: November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September

KW: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Tag: 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 18 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20

Sitzungsraster FP — Themen: FP 01 FP 02 FP 03 FP 04 FP 05 FP 06 FP 07 FP 08 FP 09 FP 10 FP 11 FP 12 FP 13 FP 14

Bauherrschaft

Sitzungsraster BHS — Themen: BHS 02 BHS 03 BHS 04 BHS 05 BHS 06 BHS 07 BHS 08 BHS 09 BHS 10 BHS 11 BHS 12 BHS 13 BHS 14 BHS 15 BHS 16

- Ausschreibung FP (EHLKS) — Vergabe FP
- Definition Voruntersuche
- Inputs Raumprogramm Trakt E, D
- Inputs Raumprogramm Trakt C
- Definition Energiestandard Trakt B und A
- Definition Eingriffstiefe Trakt B und A
- Inputs Raumprogramm Trakt B
- Inputs Raumprogramm Trakt A
- Ausschreibung Spezialisten — (Bauphysik, Gastro, Fassade, GA, etc.) — Vergabe Spezialisten
- Genehmigung Vorprojekt
- Start Bauprojekt
- Themenbereiche definieren, bzw. bestätigen — für Projekt
- Detailbeschriebe für Botschaft

Architekt

Vorprojekt

- Bereinigung Raumprogramm
- Konstruktionsprinzip festlegen (Trakt C-E)
- Materialisierungskonzepte festlegen — Trakt E — Trakt D — Trakt C — Trakt B — Trakt A
- Vorprojekt Dreifachturmhalle (Trakt E)
- Vorprojekt KiGa, Betreuung (Trakt D)
- Vorprojekt Klassen (Trakt C)
- Vorprojekt Umbau Trakt B
- Vorprojekt Umbau Trakt A
- Kosten zu Vorprojekt (Genauigkeit ±15%)
- Abgabe Vorprojekt (Dossier) — Abgabe KW 17

Projekt

- Projekt Dreifachturmhalle (Trakt E)
- Projekt KiGa, Betreuung (Trakt D)
- Projekt Klassen (Trakt C)
- Projekt Umbau Trakt B
- Projekt Umbau Trakt A
- Kosten zu Projekt (Genauigkeit ± 10%)
- Abgabe Projekt (Dossier) — Abgabe KW 36

Landschaftsarchitekt

Vorprojekt

- Bereinigung Raumprogramm
- Vorprojekt Umgebung
- Kosten zu Vorprojekt
- Kosten zu Vorprojekt (Genauigkeit ±15%) — Abgabe KW 15

Projekt

- Vorprojekt Umgebung
- Kosten zu Projekt (Genauigkeit ± 10%)
- Abgabe Projekt (Dossier) — Abgabe KW 34

Fachplaner

Vorprojekt

- Vorprojekt Statik
- Vorprojekt Elektro
- Vorprojekt HLK
- Vorprojekt Sanitär
- Vorprojekt Gastroplaner
- Vorprojekt GA
- Kosten zu Vorprojekt (Genauigkeit ±15%)
- Abgabe Vorprojekt (Dossier) — Abgabe KW 15

Projekt

- Projekt Statik
- Projekt Elektro
- Projekt HLK
- Projekt Sanitär
- Projekt Gastroplaner
- Projekt GA
- Kosten zu Projekt (Genauigkeit ± 10%)
- Abgabe Dossiers (Pläne, Kosten) — Abgabe KW 34

KW: 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38