Kanton Obwalden

Siedlungsverträgliche Umgestaltung Rüti-/Wilerstrasse
Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	**Teilphase 32: Bauprojekt**	**Don 26.11.20**	**Fre 04.02.22**
2	**Beschaffung Planerleistungen**	**Don 26.11.20**	**Fre 12.02.21**
8	**RRA1: Vergabe Planerleistungen**	**Mon 08.02.21**	**Die 06.04.21**
27	**Erarbeiten Bauprojekt**	**Mit 07.04.21**	**Fre 19.11.21**
36	**Überarbeiten Bauprojekt**	**Mon 22.11.21**	**Fre 17.12.21**
39	**RRA2: Kenntnisnahme BP / Stellungnahmen / Planauflage**	**Mon 20.12.21**	**Fre 04.02.22**
52	**Teilphase 33: Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt**	**Mon 07.02.22**	**Fre 09.12.22**
53	**Vernehmlassungs- und Mitberichtsverfahren**	**Mon 07.02.22**	**Fre 22.04.22**
59	**Öffentliche Projektauflage**	**Mon 25.04.22**	**Fre 01.07.22**
67	**RRA 3: Genehmigung Strassenplan / Projektbewilligung**	**Mon 04.07.22**	**Fre 26.08.22**
80	**RRA 4/1: Verabschiedung Bericht/Antrag Objektkredit z.H. Kantonsrat**	**Mon 01.08.22**	**Fre 09.09.22**
93	**Bewilligung Objektkredit**	**Mon 05.09.22**	**Sam 03.12.22**
110	**RRA 4/2: Feststellung Rechtsgültigkeit KRB Objektkredit**	**Mon 14.11.22**	**Fre 09.12.22**
117	**Teilphase 41: Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe**	**Mon 21.03.22**	**Mit 25.01.23**
118	**Erarbeiten Unterlagen Baumeisterausschreibung**	**Mon 21.03.22**	**Fre 03.06.22**
123	**Baumeisterausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag**	**Mon 06.06.22**	**Fre 12.08.22**
131	**RRA 5: Vergabe Baumeisterarbeiten**	**Mon 21.11.22**	**Mit 25.01.23**
150	**Teilphase 51: Ausführungsprojekt**	**Mon 01.08.22**	**Fre 17.02.23**
154	**Teilphase 52: Ausführung**	**Mon 20.02.23**	**Fre 01.08.25**
155	AVOR Unternehmer	Mon 20.02.23	Fre 24.03.23
156	Hauptarbeiten	Mon 27.03.23	Fre 26.07.24
157	Deckbelag	Mon 02.06.25	Fre 01.08.25
158	**Teilphase 53: Inbetriebnahme, Abschluss**	**Mon 29.07.24**	**Mon 04.08.25**
159	Bauwerksabnahme	Mon 29.07.24	Fre 23.08.24
160	Erstellen PAW	Mon 26.08.24	Mit 30.10.24
161	Abgabe PAW	Don 31.10.24	Don 31.10.24
162	Projektabschluss	Mon 04.08.25	Mon 04.08.25

Teilphasen nach SIA 112 | Abschnitte der Teilphasen | Hoch- und Tiefbauamt | Unternehmer | Planer