Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	August, September, Oktober, November, Dezember	Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember	Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember	Quartal	Quartal	Quartal
	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Allgemeines						
Kickoff Erarbeitung Dokument MP	25.08.					
Einarbeitung in Unterlagen, Detailabklärungen, Projektorganisation						
Projekt-/ Koordinationssitzungen						
MK (TB) GHGW						
Vor-Ort-Aufnahmen / Verkehrsmessungen						
Erarbeiten Dossiers						
KoSi VI / Kapo						
Präsentation MK (TB) GHGW						
Genehmigung durch ASTRA						
Beschaffung PV GHGW (Staatsvertragsbereich)						
Erstellen Ausschreibungsunterlagen						
Besprechung Submissionsunterlagen mit ASTRA						
Abgabe Submissionsunterlagen an ASTRA						
ASTRA-interne Prüfung						
Korrekturen und Erstellung der Endversion						
Freigabe Submissionsunterlagen durch ASTRA						
Ausschreibung Simap						
Eingabefrist (40d)						
Einsprachefrist Puplikation (20d)						
Offertöffnung						
Erstellung Bewertungsbericht						
Abgabe Bewertungsbericht an ASTRA						
Genehmigung durch ASTRA						
Vergabe durch ASTRA						
Rechtsmittelfrist (10d)						
Vertragsunterzeichnung						
MP GHGW						
Erarbeitung Dossiers						
Vernehmlassung ASTRA						
Bereinigung Dossier						
Genehmigung ASTRA						
Beschaffung Unternehmer						
Erstellen Ausschreibungsunterlagen						
Vernehmlassung ASTRA						
Ausschreibung Simap						
Eingabefrist (40d)						
Offertöffnung						
Evaluation						
Vergabe durch ASTRA						
Rechtsmittelfrist (10d)						
Vertragsunterzeichnung						
Realisierung						